

## Souhrnné vyhodnocení investičních akcí 2014

- OBSAH:**
- 1.) Úvod
  - 2.) Hodnocené období
  - 3.) Finanční rámec
  - 4.) Příprava realizace investičních akcí
  - 5.) Souhrnný předmět investičních akcí
  - 6.) Rozsah investičních akcí
  - 7.) Závěr
  - 8.) Dokladová část

V Chomutově dne 15. 4. 2015

Zpracoval: Odbor rozvoje, investic a majetku města

  
.....  
Ing. Petr Chytra  
vedoucí odboru  
rozvoje, investic a majetku města

## 1.) Úvod

V přímé provazbě s náplní Odboru rozvoje, investic a majetku města Magistrátu města Chomutova je zpracován základní rámec investičních akcí realizovaných statutárním městem Chomutov v roce 2014. Rozsah a náplň investičních akcí vychází z aktuálních potřeb statutárního města Chomutova směřující k rozvoji a zlepšení image v rámci Ústeckého kraje a celé České republiky. Rozsah investičních akcí byl projednán v orgánech statutárního města Chomutova. Náplň investičních akcí byla tvořena z dlouhodobé databáze investičních akcí a byla projednána s odbory Magistrátu města Chomutova a organizacemi zřízenými statutárním městem Chomutov.

## 2.) Hodnocené období

V provazbě na schválený rozpočet města je hodnocené období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.

## 3.) Finanční rámec (kapitola 17)

Je dán reálnými ekonomickými možnostmi statutárního města Chomutova v daném plánovaném období a je tvořen schválenými finančními prostředky města v rozpočtu města na rok 2014 (investiční prostředky rozpočtu, kapitálové příjmy, rezerva).

Pro rok 2014 byly plánovány investiční akce kapitoly 17 rozpočtu města v celkové výši 112.825.000,-- Kč, skutečné čerpání v roce 2014 bylo 85.411.357,12 Kč.

## 4.) Příprava realizace investičních akcí

Příprava jednotlivých investičních akcí byla zajišťována v plném rozsahu Odborem rozvoje, investic a majetku města, tj. předprojektová a projektová příprava, vydání potřebných správních rozhodnutí dle platných zákonných norem, zadávání veřejných zakázek a následná realizace, včetně uzavírání smluv o dílo a následné uvedení do provozu, zajišťované ve spolupráci s příslušnými odbory Magistrátu města Chomutova a organizacemi zřízenými statutárním městem Chomutov. Příprava a zahájení investičních akcí byla závislá na časovém schválení rozsahu a finančním krytí.

## 5.) Souhrnný předmět investičních akcí

Souhrnně lze charakterizovat investiční akce roku 2014 jako program směřující k zlepšení života ve městě s odkazem na životní prostředí, dopravní a technickou infrastrukturu, bydlení, sport a kulturu.

## 6.) Rozsah investičních akcí

Celkem bylo orgány města schváleno na kapitole 17 32 investičních akcí – z toho 30 investičních akcí bylo dokončeno, 1 investiční akce byla převedena do roku 2014, 1 investiční akce nebyla realizována.  
Na 1 investiční akci byl čerpán dotační titul z Ministerstva kultury ČR.

## **Investiční akce za rok 2014** **vlastní finanční prostředky statutárního města Chomutov**

### **1. Chodníky Březenecká, Mostecká, Legionářská**

Byla realizována rekonstrukce chodníků ul. Březenecká (na podkladě požadavků občanů), přespádování části chodníku za č. p. 5295 – 5296 ul. Hutnická (zatékání dešťových vod z chodníku do základových konstrukcí bytového domu ve vlastnictví SBD) a rekonstrukce havarijního stavu chodníku v ul. Mostecká (stoupání od OC Kaufland k zastávce MHD).

EUROVIA CS a.s., Praha

Cena vč. DPH: 1.445.050,40 Kč

### **2. Rekonstrukce hokejbalového hřiště T. ze Štítného**

Jedná se o rekonstrukci hokejbalového hřiště v rozsahu nové herní plochy, nových mantinelů, ochranných sítí za brankami, ochranného zábradlí pro diváky, zastřešení hráčských lavic, trestné lavice a boxu časoměřičů.

REMOV Sport, s.r.o. Most

Cena vč. DPH: 1.474.748,00 Kč

### **3. Parkoviště Kamenný Vrch**

Jedná se o výstavbu 26 nových parkovacích míst a výstavbu nového veřejného osvětlení.

Parkoviště je napojeno na stávající komunikaci.

PP stavby s.r.o. Louny

Cena vč. DPH: 1.493.444,14 Kč

### **4. Reko obrusné vrstvy ul. 17. listopadu**

Byla položena nová živičná vrstva místní komunikace ulice 17. Listopadu v Chomutově, úsek před křižovatkou s ul. Holešická, dále přes křižovátku s ulicí Dřínovská, po začátek stavby nové okružní křižovatky 17. Listopadu-Kamenná v Chomutově. Dále se ve stejném režimu zrekonstruovala přilehlá parkoviště – na jižní a severní straně. V závěru stavby byla provedena obnova VDZ (parkoviště, autobusové zálivy).

Stávající vozovka byla odfrézována, vyčištěna a následně proběhlo položení nové živičné vrstvy (mezi stávající ponechané obruby).

Pollmann stavební společnost s.r.o., Teplice

Cena vč. DPH: 3.228.685,75 Kč

### **5. Reko obrusné vrstvy ul. Písečná**

Byla položena nová živičná vrstva místní komunikace ulice Písečná v Chomutově, úsek od křižovatky s ul. Zahradní, dále přes okružní křižovátku s částí komunikace v ul. Pod Brízami, dále přes křižovátku s ul. Hrdinů po zastávku MHD. Součástí rekonstrukce bylo vybudování nového ochranného ostrůvku na přechodu pro chodce v křižovatce s ul. hrdinů. Chodníky v návaznosti na přechody pro chodce byly bezbariérově upraveny. V závěru stavby bylo obnoveno VDZ, z části (v souvislosti s dělícím ostrůvkem) bylo vyznačeno jako nové.

Stávající vozovka byla odfrézována, vyčištěna a následně proběhlo položení nové živičné vrstvy (mezi stávající ponechané obruby). V závěru stavby byla provedena obnova VDZ.

SILNICE GROUP a.s., Praha 1

Cena vč. DPH: 4.159.879,75 Kč

## **6. Prodloužení životnosti povrchu ul. Palackého**

Jedná se o provedení nového dvouvrstvého emulsního mikrokoberce fr. 0/5 EMK-DV-0/5, v rozsahu 6.471 m<sup>2</sup>, v úseku stávající místní komunikace v ulici Palackého v Chomutově, od hranice křižovatky ulic 28. Října, Palackého a Mánesova až k části parkoviště u městské knihovny (ve směru ke křižovatce ulice Palackého, Beethovenova, Pražská a Riegrova).

BITUNOVA spol. s r.o. Jihlava

Dále bylo v rámci akce zhotoveno vodorovné dopravní značení ul. Palackého

- provedení nových nástřiků VDZ včetně montáže a dodávky 7 kusů balisetů místní komunikace ulice Palackého v Chomutově, v místě: od zúžení u střední zdravotnické školy (odboč u parkoviště u městské knihovny) po vjezd na okružní křižovatku ul. Palackého v Chomutově

LAUFER A SPOL. s.r.o.

Celková cena vč. DPH: 2.299.994,92 Kč

## **7. Reko obrusné vrstvy ul. Zengerova, Osvobození**

Byla položena nová živičná vrstva místních komunikací: ulice Zengerova, přilehlých ulic Gerstnerova, Ak. Heyrovského, části ul. Hornická, parkovišť v ul. Bezručova a ulice M. Pujmanové a ulice Osvobození v Chomutově. V rámci prací se odstranily stávající obrusné vrstvy, vyrovnaly podkladní vrstvy a následně proběhla pokládka nové pojízdné živičné vrstvy v tloušťce minimálně 50 mm nemodifikovanou asfaltovou směsí ABS, včetně obnovy vodorovného dopravního značení – plastem.

ALPINE Bau CZ, a.s., Praha 4

Cena vč. DPH: 5.132.717,00 Kč

## **8. Reko obrusné vrstvy ul. Riegrova**

Byla položena nová živičná vrstva místní komunikace ulice Riegrova v Chomutově, úsek od křižovatky ul. Pražská, Riegrova, Beethovenova a Palackého po křižovatku s ul. Revoluční – Libušina v Chomutově. Délka rekonstruovaného úseku je cca 330 m.

Stávající vozovka byla odfrézována, vyčištěna a následně proběhlo položení nové živičné vrstvy (mezi stávající ponechané obruby). V závěru stavby byla provedena obnova VDZ.

HERKUL, a.s., Praha

Cena vč. DPH: 1.684.675,84 Kč

## **9. Komunikace ul. Pod Strání**

Jednalo se o vybudování asfaltové obousměrné komunikace na stávající nevyhovující prašné cestě z důvodu plnohodnotného propojení lokality Pod Strání na stávající infrastrukturu města. Včetně komunikace byla vybudována dešťová kanalizace, parkovací záliv, kontejnerové stání, jednostranný chodník ze zámkové dlažby tl.60 mm, veřejné osvětlení, vodorovné a svislé dopravní značení.

RRR spol. s.r.o., Chomutov

Cena vč. DPH: 5.597.854,46 Kč

## **10. Okružní křižovatka III/2524, CV**

Z celkového objemu prací bylo v roce 2014 prostavěno: za přípravu k pracím na přeložce trolejí – výkopy (kabelové rýhy), jámy, betonové patky pro nové stožáry, zemní práce.

HERKUL, a.s., Praha

Cena vč. DPH: 292.177,55 Kč



### **11. ZŠ Školní kuchyně**

Realizace zmodernizování značně zastaralého provozu školní kuchyně a prostor pro stravování byla spojena s provedením odvodnění vnějších částí objektu, částečnou rekonstrukcí elektroinstalace a novým vybudováním vzduchotechniky pro prostory vývařovny. Vnitřní povrchy stěn varny byly nově obloženy keramickým obkladem a položena byla nová dlažba odpovídající současným bezpečnostním normám. Částečně upraven byl i vstup do prostor stravovny s nově řešeným odvedením dešťových vod.

ABC Chomutov s.r.o.

Cena vč. DPH: 5.724.994,00 Kč

### **12. Sport. relax. centrum - Sauna**

Jedná se o kompletní rekonstrukci 2. nadzemního podlaží objektu bývalé vojenské ubytovny, spočívající ve stavebních úpravách, montáži vnitřních instalací, dodávce a montáži technologických celků, montáži dveřních výplní, dodávce a montáži výtahu.

STAVUM, spol. s r.o. Louny

Cena vč. DPH: 5.503.823,04 Kč

### **13. Veřejné osvětlení a osvětlení přechodů**

Bylo doplněno osvětlení prostranství mezi objektem Severka a ulicí Marie Pujmanové na pozemku p. č. 904, k. ú. Chomutov II 6 ks svítidel 70W na 5m stožárech. Napájení nových lamp bylo provedeno ze stávajících rozvodů VO v lokalitě.

V areálu Fitpark Písečná bylo doplněno osvětlení herních prvků, laviček a pískových cest v parku na sídlišti Písečná na pozemku p. č. 5772/76, k. ú. Chomutov I 9 ks svítidel 70W na 5m stožárech. Napájení nových lamp bylo provedeno ze stávajících rozvodů VO v lokalitě.

Dále bylo provedeno bezpečnostní nasvětlení přechodů pro chodce:

01 Ul. Palackého – před č.p. 4089

02 Ul. Palackého – před Českou spořitelnou

03 Ul. Palackého – před č.p. 1131

04 Ul. Palackého – u Okresního muzea

05 Ul. Bezručova – u Penny Marketu

06 Ul. Bezručova – před č.p. 4202

07 Ul. Na Příkopech – před ZŠ

08 Ul. Na Příkopech – u křižovatky s ul. Mostecká

09 Ul. Březenecká – před ZŠ

10 Ul. Březenecká – před č.p. 4455

11 Ul. Školní – u autobusového nádraží

12 Ul. Zborovská – u magistrátu

13 Ul. Vinohradská – pod Kauflandem

ELTODO a.s.

Cena vč. DPH: 2.952.069,92 Kč

### **14. TS + VS městské lázně**

Jednalo se o vymístění stávající výměňkové stanice a trafostanice do volného prostoru v zadní části objektu. Včetně samotné výstavby nové výměňkové stanice a technologické části byly provedeny i přeložky primárního a sekundárního topného kanálu včetně napojovacích šachet.

Intermont, Opatrný, s.r.o., Vrskmaň

Cena vč. DPH: 2.080.919,00 Kč

### **15. Chodník ul. Děvínská, Kosmova, Stromovka**

Chodník ul. Děvínská - byl rekonstruován povrch chodníku v celém rozsahu nově do zámkové dlažby včetně výměny obrub.

Chodník ul. Kosmova - zde byla realizována nová výstavba chodníků propojujících lokalitu Domovina s novým oddychovým areálem „Domovinka“. V rámci této výstavby byl realizován i nový autobusový záliv se zastávkou MHD.

Chodník ul. Stromovka - jedná se o výstavbu zcela nového chodníku propojující lokalitu Stromovka od zastávky ČD Chomutov město.

ERKA Žatec s.r.o.

Cena vč. DPH: 2.753.964,88 Kč

### **16. Výpravní budova DPChJ**

Úpravy spočívaly v chemické injektáži stávajících vlhkých prostor v 1. PP a 1. NP s provedením sanačních omítek zasažených míst s následnou povrchovou úpravou. Venkovní úpravy se týkaly provedení úprav na fasádním plášti štítu budovy, kdy byla odstraněna degradující stávající fasádní barva, včetně opravy omítky s konečnou novou povrchovou úpravou. V části přístupového chodníku u vchodu pro zaměstnance byly provedeny opravy propadu zámkové dlažby s vytěžením podmaččených vrstev a výměnou lapačů střešních splavenin.

MILŠTEJN, s.r.o., Libeň

Cena vč. DPH: 994.167,68 Kč

### **17. Odpadkové koše**

Jedná se o doplnění a výměnu odpadkových košů v lokalitách Březenecká (10x), Kamenná (20x), Zahradní (20x), Písečná (20x), Horní Ves (10x), Střed města (50x), Cyklostezka Bezručovo údolí – od sídliště Dechtochema po Povodí Ohře (10x), Cyklostezka - od sídliště Dechtochema po Zoopark (5x), Cyklostezka – Mlýny (10x - dřevěné). Výměna a dodání po vandalech a krádežích (70x).

Celkem tedy bylo doplněno 215 ks plastových košů, 100 ks pozinkovaných sloupků a 10 ks dřevěných košů pro cyklostezky.

Komunální technika s.r.o. Brandýs, KERNER s. r.o. Chomutov

Cena vč. DPH: 364.548,00 Kč

### **18. Nákup multikára**

Jedná se o nákup multikáry M 26 CARRIER 2,8 TDI EURO III, uvedené do provozu v 10/2004, stav tachometru 76 000 km. Multikára je používána pracovní skupinou statutárního města Chomutova.

Autodaniel, Litvínov

Cena vč. DPH: 500.000,00 Kč

### **19. ZUŠ sál**

Jde o dokončení druhé části realizace úprav hudebního sálu v budově ZUŠ Chomutov. V rámci těchto úprav se dokončil akustický obklad stěn, scénické osvětlení a rozvod ozvučení.

Aveton spol. s r.o. Praha

Cena vč. DPH: 983.149,20 Kč

## **20. Reko komunikace Kosmonautů a Sluneční**

V rámci této stavby se rekonstruovaly kompletní skladby komunikace ul. Kosmonautů – druhá část a ul. Sluneční. Nově byly rekonstruovány chodníky po obou stranách těchto komunikací. Součástí rekonstrukce je nové zpracování odvodnění komunikací v celém rozsahu a doplnění parkovacích ploch podél ul. Kosmonautů.

REN company s.r.o. Chomutov

Cena vč. DPH: 4.994.188,15 Kč

## **21. ZŠ Hornická kuchyně**

Jednalo se o kompletní rekonstrukci školní kuchyně. Byly provedeny nové příčky, obklady, dlažby, elektrorozvody, vzduchotechnika, nové rozvody vody kanalizace a plynu. Součástí byla i komplet dodávka gastrotechnologie.

TK obchodní a stavební s.r.o. Litvínov

Cena vč. DPH: 7.199.430,40 Kč

## **22. Reko střechy ZŠ Hornická**

Jednalo se o kompletní rekonstrukci střechy tělocvičny na základní škole.

V.O.S. INKOD - CHOMUTOV, Březeneč

Cena vč. DPH: 1.756.822,24 Kč

## **23. Chodník U Hačky**

Jedná se o provedení nových chodníků ze zámkové dlažby, opěrné zídky a kontejnerového stání u obytného domu č. p. 4718 a 4719 v ulici U Hačky, Chomutov.

Bagros s.r.o. Praha

Cena vč. DPH: 376.751,50 Kč

## **24. Kamerový systém – KSC, pořízení časomíry**

Jedná se o pořízení kamerového systému do Kulturně společenského centra, nákup časomíry odolné proti běžnému nárazu míče pro nové hokejbalové hřiště a nákup časomíry (atletika).

M. Hucek, Vrskmaň (kamerový systém)

ATLAS servis CZ s. r. o. Velká Polom (časomíra)

Cena vč. DPH: 213.092,80 Kč

## **25. Propojení metropol. sítě – Oddych. a relax. centrum**

Jedná se o propojení metropolitní sítě Oddychové a relaxační centrum, Golf Club, Kulturně společenské centrum, zimní stadion a sauna.

J. Hradil, Strupčice

Cena vč. DPH: 127.103,36 Kč

## **26. Objekt zázemí – plochá dráha**

Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt s valbovou střechou. Celková výška objektu je 4,92 m. Objekt je dispozičně rozdělen na část provozní a část se sociálním zařízením. V provozní části se nachází sklady sportovního vybavení, zázemí zaměstnanců, šatny pro sportovce a hygienické zázemí. Tato část má samostatný vchod. Ve druhé části se nachází sociální zařízení pro návštěvníky areálu oddělené zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy a samostatné sociální zařízení pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Budova se základní vybaveností pro návštěvníky je dále doplněna společenským prostorem a zázemím pro sezónní prodej občerstvení a zastřešeným posezením.

RRR spol. s r.o. Chomutov

Cena vč. DPH: 6.554.491,69 Kč

## **27. Parkoviště ul. Bezručova – ul. Kostnická**

Jednalo se o vybudování nového parkoviště na travnaté ploše před panelovým domem Merkur. Parkoviště je ze zámkové dlažby tl. 80 mm z důvodu existence sítí ČEZ Teplárenská, je zde 59 parkovacích míst, z toho 3 pro vozidla přepravující osoby se sníženou schopností pohybu. Bylo zde provedeno odvodnění přes odlučovač ropných látek do vsakovací galerie zřízené pod plochou nového parkoviště. Součástí bylo i nové veřejné osvětlení, svislé a vodorovné dopravní značení.

IPSEN, s.r.o., Horní Jiřetín

Cena vč. DPH: 2.999.999,69 Kč

## **28. Parkoviště u Luny**

Jedná se o rekonstrukci a rozšíření stávajícího parkoviště u Luny ze 40ti parkovacích míst na 81. Dále byla řešena rekonstrukce ulice Rooseveltova v rozsahu od odbočení k parkovišti po její křížení s ulicí Lidická.

ZEMPRA DC s.r.o., Děčín

Cena vč. DPH: 5.498.177,63 Kč

## **29. Dobíjecí místo pro elektromobily Zborovská**

Jedná se o rozšíření parkovacích míst před budovou magistrátu ul. Zborovská o 2 parkovací místa a vybudování dobíjecí stanice pro elektromobily.

Na realizaci se podílelo více dodavatelů: M. Staněk, Chomutov, AKKAMA s.r.o. Jirkov, V. Šeiner, Otvice, Bagros s.r.o. Praha, Unicol a.s. Chomutov.

Cena vč. DPH: 162.358,97 Kč

## **30. Vnitroblok ul. Riegrova a ul. Palackého**

Provedení kompletní rekonstrukce zpevněných ploch uvnitř bloku domů Palackého/Riegrova č.p. 3638 - 3643 a č.p. 3653 - 3658. Rekonstrukcí bylo realizováno 38 nových parkovacích míst včetně odvodnění a doplnění veřejného osvětlení. Součástí projektu bylo vytvoření dvou kontejnerových stání.

SG Sanace s.r.o., Most

Cena vč. DPH: 5.589.389,16 Kč



## **1. Dotační titul Ministerstva kultury ČR**

### **Obnova historických památek 2014**

Byla provedena oprava fasády SKKS (bývalá jezuitská kolej) ul. Palackého č. p. 4994, 4995 v rozsahu oprava fasády zadní průčelí a boční strana.

Jaroslav Faktor, Klášterec nad Ohří

Cena vč. DPH : 1.272.688,00 Kč (z toho dotace Min. kultury 335.000,-- Kč, vlastní zdroje 937.688,-- Kč)

### **7.) Závěr**

Investiční akce realizované v roce 2014 lze hodnotit v kvalitě provedení jako dobré. Nevznikly žádné výrazné problémy při realizaci.

## 8.) Dokladová část

### Příloha č. 1 - Seznam a finanční rámec investičních akcí 2014

| odd<br>č                               | položka | Akce č.       | Výdaje  | rozpočet v Kč         | čerpaní v Kč         |
|--|---------|---------------|---|-----------------------|----------------------|
| 2219                                   | 6121    | 0001306000000 | Chodníky Březenecská, Mostecká, Legio.        | 1 446 000,00          | 1 445 050,40         |
| 3412                                   | 6121    | 0001307000000 | Rekonstrukce hokejbalového hřiště T. ze Štít. | 1 500 000,00          | 1 474 748,00         |
| 2219                                   | 6121    | 0001401000000 | Parkoviště Kamenný Vrch                       | 1 500 000,00          | 1 493 444,14         |
| 2212                                   | 6121    | 0001402000000 | Reko obrusné vrstvy ul. 17. listopadu         | 3 300 000,00          | 3 228 685,75         |
| 2212                                   | 6121    | 0001403000000 | Reko obrusné vrstvy ul. Písečná               | 4 200 000,00          | 4 159 879,75         |
| 2212                                   | 6121    | 0001404000000 | Prodloužení životnosti povrchu ul. Palackého  | 2 300 000,00          | 2 299 994,92         |
| 2212                                   | 6121    | 0001405000000 | Reko obrusné vrstvy ul. Zengerova, Osvob.     | 5 300 000,00          | 5 132 717,00         |
| 2212                                   | 6121    | 0001406000000 | Reko obrusné vrstvy ul. Riegrova              | 1 700 000,00          | 1 684 675,84         |
| 2212                                   | 6121    | 0001407000000 | Komunikace ul. Pod Strání                     | 5 600 000,00          | 5 597 854,46         |
| 2212                                   | 6121    | 0001408000000 | Chodník ul. Fibichova                         | 2 000 000,00          | 0,00                 |
| 2212                                   | 6121    | 0001409000000 | Okružní křižovatka III/2524, CV               | 18 128 000,00         | 292 177,55           |
| 3113                                   | 6121    | 0001410000000 | ZŠ Školní kuchyně                             | 5 750 000,00          | 5 724 994,00         |
| 3412                                   | 6121    | 0001411000000 | Sport.relax.centrum - Sauna                   | 5 547 000,00          | 5 503 823,04         |
| 3631                                   | 6121    | 0001412000000 | Veřejné osvětlení a osvětlení přechodů        | 3 900 000,00          | 2 952 069,92         |
| 3639                                   | 6121    | 0001413000000 | TS + VS městské lázně                         | 7 000 000,00          | 2 080 919,00         |
| 2219                                   | 6121    | 0001414000000 | Chodník ul. Děvínská, Kosmova, Stromovka      | 2 800 000,00          | 2 753 964,88         |
| 2221                                   | 5171    | 0001415000000 | Výpravní budova DPChJ                         | 1 000 000,00          | 994 167,68           |
| 3639                                   | 5137    | 0001416000000 | Odpadkové koše                                | 400 000,00            | 364 548,00           |
| 6171                                   | 6123    | 0001417000000 | Nákup multikára                               | 500 000,00            | 500 000,00           |
| 3231                                   | 5171    | 0001418000000 | ZUŠ sál                                       | 1 000 000,00          | 983 149,20           |
| 2212                                   | 6121    | 0001419000000 | Reko komunikace Kosmonautů a Sluneční         | 5 900 000,00          | 4 994 188,15         |
| 3113                                   | 6121    | 0001420000000 | ZŠ Hornická kuchyně                           | 7 200 000,00          | 7 199 430,40         |
| 3113                                   | 6121    | 0001421000000 | Reko střechy ZŠ Hornická                      | 1 761 000,00          | 1 756 822,24         |
| 2219                                   | 6121    | 0001422000000 | Chodník U Hačky                               | 380 000,00            | 376 751,50           |
| 3412                                   | 6122    | 0001423000000 | Kamerový systém-KSC, pořízení časomíry        | 280 000,00            | 213 092,80           |
| 3412                                   | 5169    | 0001424000000 | Propojení metropol.sítě-Oddych. a relax.cent. | 140 000,00            | 127 103,36           |
| 3322                                   | 5171    | 0002550000000 | Kulturní památky - fasáda SKKS                | 1 293 000,00          | 1 272 688,00         |
| 3429                                   | 6121    | 0002901000000 | Objekt zázemí - plochá dráha                  | 6 700 000,00          | 6 554 491,69         |
| 2219                                   | 6121    | 0010003000000 | Parkoviště ul. Bezručova - ul. Kostnická      | 3 000 000,00          | 2 999 999,69         |
| 2219                                   | 6121    | 0012001000000 | Parkoviště u Luny                             | 5 500 000,00          | 5 498 177,63         |
| 6171                                   | 6121    | 0014004000000 | Dobíjecí místo pro elektromobily Zborovská    | 200 000,00            | 162 358,97           |
| 2212                                   | 6121    | 0026105000000 | Vnitroblok ul. Riegrova a ul. Palackého       | 5 600 000,00          | 5 589 389,16         |
| <b>CELKEM investiční akce a opravy</b> |         |               |   | <b>112 825 000,00</b> | <b>85 411 357,12</b> |

# Souhrnné vyhodnocení projektů 2014

Interní audit  
Úsek dotací a strategie rozvoje města

## Statutární město Chomutov čerpá finančních prostředků z těchto zdrojů:

- ESF (Evropský strukturální fond)
- CÍL 3 ČR - Sasko
- ROP (Regionální operační program)
- Ústecký kraj – Fond vodního hospodářství
- OPLZZ – operační program lidské zdroje a zaměstnanost
- OPŽP – operační program Životní prostředí
- IOP – Integrovaný operační program „Sídliště, místo pro život“
- Integrovaný operační program (IOP) – poskytovatel dotace MPSV
- MPSV – Obec přátelská rodině

**Dokončené projekty v roce 2014** jsou uvedeny i se stručným popisem níže v příloze. V tabulce jsou uvedeny všechny projekty, které byly v roce 2014 realizovány, nebo dokončeny a proplaceny, u jedno-etapových projektů zpravidla dochází k posunu plateb do dalšího období. Celkový příjem z dotačních prostředků za rok 2014 dosáhl 107.000.000,- Kč. Tato částka představuje dotaci z projektů zrealizovaných v roce 2013 a současně i z projektů zrealizovaných v roce 2014 a z části, nebo zcela proplacených v roce 2014.

Všechny uvedené projekty jsou zpracovány a realizovány Úsekem dotací a strategie rozvoje Města Chomutova. Po skončení fyzické realizace projektu, je vždy vypracována závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu. U projektů, které mají více etap, jsou zprávy a žádosti o platbu zpracovávány průběžně. U jedno-etapových projektů, je závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu vyhotovena po skončení realizace projektu.

Jakmile dojde k ukončení fyzické realizace a administrace projektu včetně vyrovnání všech finančních závazků, začíná u určitých typů projektů povinná **tzv. udržitelnost**. V monitorovacích zprávách o udržitelnosti projektu (MZUP) jsou jednou za rok monitorovány cíle, výsledky a indikátory projektu, tato doba zpravidla bývá 5 let, vždy podle podmínek poskytovatele dotace.

V roce 2014 město pokračuje v revitalizaci sídlišť Brezenecká, Kamenná, Písečná, v rámci Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM ), nadále čerpá finanční prostředky z Integrovaného operačního programu **IOP „Sídliště, místo pro život“**. Tento dotační program je zaměřen na komplexní revitalizaci problémových sídlišť, opravy komunikací, chodníků, autobusových zastávek, podchodů, výstavbu nových parkovacích míst atd.



**V roce 2014 město zrealizovalo a ukončilo tyto projekty za podpory integrovaného operačního programu:**

**1. Revitalizace sídliště Březenecká, Kamenná, Zahradní - 2012, II. etapa – hřiště**

Cílem projektu byla revitalizace sídliště Pod břízami, vybudování parkoviště viz fotografie č. 1, hřiště na sídlišti Kamenná Nad krytem viz fotografie č. 2 a hřiště v ulici Hutnická, v ulici Kamenná.

**fotografie č. 1**



**fotografie č. 2**



**2. Revitalizace sídliště Březenecká, Kamenná, Písečná - 2013, III. Etapa**

Cílem projektu bylo dokončení modernizace sportoviště pro děti a mládež Písečná, doplněna byla nová in-line stezka + fotbalové hřiště s umělým trávnikem viz fotografie 3. Proběhla částečná rekonstrukce ulice Hutnická v Chomutově, vybudován byl úplně nový výjezd z ulice Hutnická.



**fotografie č. 3**



Dále město v roce 2014 obdrželo dotaci za projekt z **IOP - Revitalizace veřejné zeleně v Chomutově, část sídliště Písečná, 2013 - I. Etapa (Fitpark)**. Tento projekt byl realizován a dokončen na konci roku 2013. Dotace byla městu vyplacena až v roce 2014 ve výši 1.470.748,- Kč. V rámci projektu byl revitalizován Lesopark na Písečné, s tím, že byly vysázeny nové dřeviny, stromy a keře tak, aby došlo jednak k odclonění dětského hřiště od okolní zástavby, ale i k vytvoření volných ploch pro aktivní sportovní vyžití seniorů. Vznikl nový Fitpark Písečná s celkem 10 novými venkovními posilovacími stroji pro dospělé viz fotografie č. 4.

**fotografie č. 4**



**IOP - Revitalizace sídliště Březenecká, Zahradní, Písečná - chodníky, podchod, sportoviště** – tento projekt byl zrealizován v roce 2013, dotace městu byla uhrazena až v roce 2014 ve výši 34. 388. 052,- Kč. V rámci projektu došlo k revitalizaci sídlišť Březenecká, Písečná, Zahradní, k renovaci chodníků, parkovišť, podchodu, prostranství před školou, bezbariérové napojení na veřejné budovy, veřejného osvětlení přechodů pro chodce, veřejných sportovišť viz fotografie č.5.

fotografie č. 5



#### **Příprava projektů IOP „Sídliště, místo pro život „ v roce 2014:**

V roce 2014 v rámci Integrovaného operačního programu (IOP) Sídliště, místo pro život úsek dotací a strategie rozvoje města připravoval (PD, zadávací dokumentace, žádost o dotaci, stavební povolení a jiné) další dílčí projekty:

- **Kamenný Vrch - Street Workout sportoviště + Dirt park CV**  
Cílem projektu je vybudování venkovní posilovny (gymnastické sestavy hrazd a bradel) a vedle v lesíku vybudování přírodního areálu pro jízdu na kole Dirt Park. Ukončení projektu je plánováno na červen 2015 a v témže roce by měla být městu dotace proplacena.
- **Revitalizace opěrné zdi u sportoviště Zahradní, Chomutov**  
Cílem projektu je modernizace Sportoviště Zahradní II. Etapa, doplnění herních prvků, veřejného osvětlení a oplocení areálu, pěší komunikace. K dokončení projektu dojde ve dvou etapách v srpnu a listopadu 2015. Dotace bude příjemci proplacena v roce 2015 a 2016.
- **Revitalizace okolí kulturního střediska KASS na Zahradní, Chomutov – I. etapa**  
Cílem projektu je bezbariérově napojit sídliště Zahradní a sídliště Písečná, objekt Kulturního střediska KASS. Zlepšit okolí kulturního střediska a bydlení na sídlišti Zahradní. První etapa řeší především úpravu komunikací v jižní části veřejného prostranství před objektem KASS a to v obou hlavních úrovních objektu. Ukončení projektu je naplánováno ve dvou etapách v srpnu 2015 a listopadu 2015. Dotace bude také městu proplacena ve dvou etapách v roce 2015, 2016.
- **Revitalizace okolí kulturního střediska KASS na Zahradní, Chomutov – II. etapa**  
Revitalizované veřejné prostranství navržené tímto projektem dokončí proces revitalizace ústřední plochy sídlištního okrsku Zahradní v okolí budovy KASS a obchodního centra. Tato II. etapa řeší úpravu hlavní ulice Písečná mezi křižovatkami Písečná / Borová a Písečná / Zahradní, opravuje obě zastávky MHD, přičemž zastávku ve směru do města přesouvá před budovu kulturního střediska KASS. Dále bude v této etapě vybudováno nové veřejné prostranství na místě zbourané části



objektu KASS. Cílem revitalizace je odstranění bariér a nevyužívaných součástí veřejného prostoru, zajištění přirozeného průchodu hlavních komunikačních tahů skrze řešenou lokalitu, bezbariérové zpřístupnění objektu KASS a řešení parkování v území.

Kompoziční prostorové řešení obou projektových řešení vychází z priority zajistit přirozený pohyb po řešeném území pěším v nově budovaných chodnících a zpevněných plochách a z priority zklidnění automobilového provozu v ulici Písečná (zúžení šířkového uspořádání ulice, nové přechody s dělicími ostrůvky, nový kruhový objezd). Ukončení projektu je naplánováno v listopadu 2015. Dotace bude také městu proplacena v roce 2016.

- **Zvyšování bezpečnosti rozšířením městského kamerového a dohlížecího systému v Chomutově**

Jedná se o vybudování kamerového a dohlížecího systému s 41 novými kamerami, 11 anténními soustavami a 12 lampami veřejného osvětlení v lokalitě Kamenný Vrch. Projekt bude ukončen v září 2015 a dotace bude také proplacena v roce 2015.

Z mezinárodního programu **Cíl 3** „Podpora přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi svobodným státem Sasko a ČR byl v roce 2014 ve spolupráci s městem Annaberg - Bucholz dokončen projekt s názvem „**Marketingová opatření partnerských měst**“. Celková uznaná dotace projektu je ve výši 31. 664,56 Eur.

Náplň a aktivity projektu navazují na projekt CKLU. V rámci projektu vznikly nové webové stránky lead-partnera, katalog pravidelných nabídek v oblasti kultury a sportu.

Z Cíle 3 se podařilo v roce 2014 zorganizovat projekt **Dětské vánoce v Krušných horách**, z projektu byla vypracována studie pro zvýšení vánočního trhu v Chomutově. Na základě této studie byly zhotoveny nové dřevěné stánky na vánoční trh v počtu 20 kusů včetně výzdob (malby, girlandy). Celkové náklady projektu jsou ve výši 2.638.000,- Kč. Dotace je poskytnuta v eurech a je schválena ve výši 83.592,- eur. Vyplacena bude v roce 2015 dle platného kurzu ČNB.

Z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ), výzvy č. 89 je nadále realizován etapový projekt s názvem „**Chomutov - Moderní úřad 21 století** „. U tohoto projektu je každých šest měsíců zpracována monitorovací zpráva s žádostí o platbu, ty jsou postupně odebírány z poskytnuté zálohové platby výši 1.328.695,- Kč. Projekt je cílený, zaměřený na podporu implementace nástrojů pro potřeby řízení, zvyšování kvality a efektivity výkonu veřejné správy města Chomutova. Zkvalitnění řízení a rozvoj procesů magistrátu - Efektivita hospodaření a finanční úspora, zvýšení důrazu na strategické řízení a plánování, efektivní procesy projektového řízení, eliminace neshod, vznik nové interní směrnice projektové řízení, proškolení zaměstnanců, pořízení software pro veřejné sledování rozpočtu města a organizací města, tzv. Klikací rozpočet.

Druhým realizovaným etapovým projektem z podpory Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, je již druhým rokem v provozu projekt **Sociální centrum Kamínek**. V rámci projektu dochází k poskytování sociálních služeb Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 15 do 26 let Z projektu je též hrazena práce finančního a projektového manažera projektu, který současně funguje jako správce celé budovy. Monitorovací zprávy společně s žádostí o platbu jsou podávány pololetně.

Přehled plateb z projektu je zobrazeno v níže uvedené tabulce.

| název projektu    | etapy UZ                            | dotace v Kč  | rozúčtování UZ | datum přijetí dotace |
|-------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|----------------------|
| SC Kamínek provoz | I. Etapa EU - 33513233              | 2 282 767,00 | 1 940 351,95   | 4.4.2013             |
|                   | I. Etapa národní podíl - 33113233   |              | 342 415,05     |                      |
|                   | II. Etapa EU - 33513233             | 96 847,60    | 82 320,46      | 13.12.2013           |
|                   | II. Etapa národní podíl - 33113233  |              | 14 527,14      |                      |
|                   | III. Etapa EU - 33513233            | 1 808 138,27 | 1 536 917,52   | 11.6.2014            |
|                   | III. Etapa národní podíl - 33113233 |              | 271 220,75     |                      |
|                   | IV. Etapa EU - 33513233             | 2 042 648,55 | 1 736 251,26   | 12.11.2014           |
|                   | IV. Etapa národní podíl - 33113233  |              | 306 397,29     |                      |
|                   |                                     | 6 230 401,42 | 6 230 401,42   |                      |

V roce 2014 byl dokončen projekt financovaný z Integrovaného operačního programu (IOP) s názvem **Rozvoj služeb eGovernmentu – Statutární město Chomutov** – výzva 09, poskytovatelem dotace je Ministerstvo vnitra ČR. Cílem projektu bylo umožnění efektivní komunikace mezi úřadem a občany a v rámci úřadu samotného, aktivitami projektu jsou:

- **Nový portál** nabízí podklady pro řešení životních situací, umožňuje nové formulářové řešení elektronickou komunikaci občana s úřadem a naopak, inovací je zavedení rezervačního systému pro schůzky s občany, občanům je nově umožněna virtuální prohlídka úřadu.
- **Spisová služba** - úložiště dokumentů pro potřeby dlouhodobého ukládání a následného využití dokumentů v digitální podobě.
- **Datový sklad** - nové datové úložiště disponuje dostatečnou kapacitou pro ukládání dat v souladu se Smart administration a současně funguje datový sklad jako centrální úložiště a zajišťuje datovou základnu pro webový portál a provoz informačního systému.
- **Manažerský informační systém** - umožňuje sledovat, shromažďovat, analyzovat a zpracovávat údaje o prostředí organizace
- **Dlouhodobé důvěryhodné elektronické úložiště** - implementován systém ICZ DESA, který řeší potřebu střednědobého a dlouhodobého důvěryhodného uložení elektronických dokumentů a spisů na MMCH

#### Rozvoj služeb eGovernmentu - SMCH CZ.1.06/2.1.00/09/07264

rozhodnutí č. 117D111001212

| název projektu /<br>organizace                      | etapy UZ                    | Dotace celkem<br>v Kč | zaúčtování -<br>skutečnost dotace<br>v Kč | datum<br>přijetí<br>dotace | CZV           | 85% dotace SF | Nezpůsobilé<br>výdaje |
|---|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| Rozvoj služeb<br>eGovernmentu -<br>SMCH/31218000000 | I. Etapa EU NIV - 36517003  | 27 426 770,08         | 71 910,00                                 | 26.3.2013                  |               |               |                       |
|   | I. Etapa EU IV - 36517871   |                       | 177 072,00                                | 26.3.2013                  |               |               |                       |
|   |                             |                       | 248 982,00                                | x                          | 292 920,00    | 248 982,00    |                       |
|   | II. Etapa EU IV - 36517871  |                       | 0,00                                      | x                          | 93 900,00     |               | 93 900,00             |
|   | III. Etapa EU IV - 36517871 |                       | 12 306 830,00                             | 26.5.2014                  | 14 478 624,00 | 12 306 830,00 | 342 539,90            |
|   | IV. Etapa EU IV - 36517871  |                       | 14 870 958,08                             | 3.3.2015                   | 17 495 244,00 | 14 870 958,08 | 261 483,00            |
|   |                             |                       | 27 426 770,08                             | x                          | 32 360 688,00 | 27 426 770,08 | 697 922,90            |
|   | Celkové výdaje              |                       |   |                            |               | 33 058 610,90 |                       |

V roce 2014 vyhrálo Statutární město soutěž Obec přátelská rodině, kterou vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí a získalo neinvestiční dotaci ve výši 1.000.000,- Kč. Tento obnos se město rozhodlo investovat do projektu s názvem **Rodinné centrum Rozmarýn**. Z dotace bylo pořízeno zařízení a vybavení rodinného centra za účelem zajištění budoucího provozu centra. Účelem projektu bylo také vytvoření nového pracovního místa v návaznosti na provoz centra, zajištění, konání a organizování akcí pro rodiny. V neposlední řadě byla z dotace hrazena služba za návrh a zpracování grafického loga Rozmarýnu včetně propagačních předmětů projektu.



Vzhledem k tomu, že bývalou budovu technických služeb v městském parku, ve které bude centrum koncentrováno je nutné celou zrekonstruovat, získalo město dar ze společnosti ČEZ a.s. ve výši 496.000,- Kč na financování části stavby **Rodinné centrum Rozmarýn**. Dar byl použit na částečnou rekonstrukci střechy a výměny nových plastových oken v objektu.

Z Fondu vodního hospodářství (Ústecký kraj) byla městu schválena dotace na projekt **Rekonstrukce havarijního stavu páteřního vodovodního řadu** – dotace 1.284.100,- Kč z celkových 2.140.167,- Kč nákladů projektu. Cílem projektu byla výměna havarijního stavu páteřního vodovodního řadu v oblasti Kamencového jezera v k. ú. Chomutov I.

Dalším operačním programem, ze kterého úsek projektů realizuje stavební investiční projekty je **Operační program Životní prostředí (OPŽP)**. Jedná se o projekty zaměřené na zateplení základních škol a výměny oken.

**Konkrétně se jedná o tyto projekty:**

Energetická opatření ZŠ Písečná – dotace 13.560.971,- Kč

Energetická opatření ZŠ Březenecká - dotace 11.218.216,- Kč

Energetická opatření ZŠ 17. Listopadu - dotace 11.068.032,- Kč

V roce 2014 město dokončilo dva projekty za pomoci příspěvku OPŽP, jedná se o tyto projekty:

- **Fototermika - Domov pro seniory** zajištění solárních kolektorů s ohřevem teplé vody v Domově pro seniory – dotace 3.942.068,- Kč
- **Fototermika - Denní stacionář** - zajištění solárních kolektorů s ohřevem teplé vody v Denním stacionáři - dotace 886.486,- Kč

# Tabulka vyúčtování výdajů realizovaných projektů v roce 2014:

## Přehled vyúčtování projektů rok 2014

| Číslo projektu | Název projektu  | Schválený<br>rozpočet v Kč | Čerpání v Kč  | R/Č % |
|----------------|---|----------------------------|---------------|-------|
| 3908           | Rekultivace městské skládky II. Etapa                           | 8 778 000,00               | 234 391,10    | 2,67  |
| 31107          | SC Kamínek - provoz   | 6 543 000,00               | 4 101 169,05  | 62,68 |
| 31108          | Obnova zeleně - městský park                                    | 1 750 000,00               | 111 925,00    | 6,40  |
| 31118          | Rekonstrukce havarijního stavu páteřního<br>vodovodního řadu KJ | 2 300 000,00               | 2 140 166,93  | 93,05 |
| 31201          | Obnova zeleně v CV TG. Masaryka, Beneš. Nám.                    | 3 000 000,00               | 700 235,00    | 23,34 |
| 31202          | Fototermika - domov pro seniory                                 | 222 000,00                 | 204 309,00    | 92,03 |
| 31203          | Fototermika - denní stacionář                                   | 80 000,00                  | 66 490,00     | 83,11 |
| 31208          | Kamenná - sportoviště pro děti a mládež                         | 6 660 000,00               | 5 957 445,83  | 89,45 |
| 31211          | IOP Sportoviště Písečná II. Etapa                               | 10 500 000,00              | 9 573 979,39  | 91,18 |
| 31216          | Marketingová opatření partnerským měst                          | 1 160 000,00               | 858 811,36    | 74,04 |
| 31304          | Chomutov - moderní úřad 21.století                              | 1 626 000,00               | 1 148 557,00  | 70,64 |
| 31309          | Energetická opatření ZŠ Písečná                                 | 22 300 000,00              | 21 673 705,00 | 97,19 |
| 31310          | Energetická opatření ZŠ Březenecká                              | 20 000 000,00              | 18 690 403,00 | 93,45 |
| 31218          | e-Government 09   | 18 500 000,00              | 17 847 477,80 | 96,47 |
| 31315          | Energetická opatření ZŠ 17. listopadu                           | 20 000 000,00              | 18 885 188,31 | 94,43 |
| 31401          | Prostranství KASS I. Etapa                                      | 18 350 000,00              | 385 430,70    | 2,10  |
| 31402          | Prostranství KASS II. Etapa                                     | 2 000 000,00               | 339 163,00    | 16,96 |
| 31403          | Revitalizace opěmě zdi u sportoviště ZŠ Zahradní                | 6 900 000,00               | 346 371,10    | 5,02  |
| 31404          | Zvyšování bezpečnosti rozšířením MKS v Cv                       | 5 400 000,00               | 200 229,12    | 3,71  |
| 31405          | MŠ Kamenná Pohádka  | 10 000 000,00              | 120 044,10    | 1,20  |
| 31406          | Street Workout - venkovní posilovna                             | 2 600 000,00               | 61 008,20     | 2,35  |
| 31411          | Meziobecní spolupráce   | 1 853 000,00               | 1 495 391,00  | 80,70 |
| 31412          | Zahrada v přírodním stylu, aneb v trávě v listí                 | 4 900 000,00               | 140 966,40    | 2,88  |
| 31413          | Rodinné centrum Rozmarýn IV                                     | 3 976 000,00               | 2 462 576,61  | 61,94 |
| 31414          | Rodinné centrum Rozmarýn NIV                                    | 1 020 000,00               | 1 007 492,00  | 98,77 |
| orj 13         | Cíl 3 Dětské vánoce v Krušných horách                           | 2 800 000,00               | 2 638 875,00  | 94,25 |

111 391 801,00

# 2014

| název projektu  | popis projektu  | náklady 2014<br>více-etapové<br>projekty v Kč | náklady<br>jednoetapové<br>projekty 2014 | celkové náklady<br>projektu v Kč | Dotace rok<br>2014 v Kč | vlastní<br>zdroje rok<br>2014 v Kč |
|---|---|---|--|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Rekultivace městské skládky Chomutov  | OPŽP - celkové uzavření a rekultivace skládky komunálních odpadů Jihozápadní pole nacházející se v katastru Chomutov I., odplynění skládky prostřednictvím stanice likvidace bioplynu   | 234 391,10                                    | 0  | 48 121 045,93                    | 0                       | 234 391                            |
| Zahrada v přírodním stylu, aneb v trávě v listí   | OPŽP - vybudování přírodní zahrady z využitím přírodních materiálů v areálu mateřské školy, se sídlem 17. listopadu 4708, Chomutov, instalace hemich prvků, osazení zelení  | 140 966                                       | 0  | 3 102 433,70                     | 0                       | 140 966                            |
| MŠ Pohádka  | OPŽP - zateplení budov MŠ Chomutov, školní pěšina 5212, kontaktním zateplovacím systémem, kdy dojde k výměně vnějších výplní otvorů, zateplení fasádních stěn, zateplení střešy   | 120 044                                       | 0  | 5 783 484                        | 0                       | 120 044                            |
| Obnova zeleně v CV TG. Masaryka, Beneš. Nám.  | OPŽP - odstranění havarijních, neperspektivních, nemocných, poškozených a provozně nebezpečných dřevin, výsadba nových stromů a keřů, výsadba trvalých ploch na území parků   | 700 235,00                                    | 0  | 1 630 677                        | 0                       | 700 235                            |
| Obnova zeleně Městský park  | OPŽP - odstranění havarijních, neperspektivních, nemocných, poškozených a provozně nebezpečných dřevin, výsadba nových stromů a keřů, výsadba trvalých ploch na území Městského parku v Chomutově   | 111 925                                       | 0  | 1 436 567,63                     | 0                       | 111 925                            |
| Rodinné centrum Rozmanýn - NIV  | MPSV (Obec přátelská rodině) zařízení a vybavení rodinného centra k zajištění budoucího provozu, vytvoření pracovního místa v návaznosti na provoz centra, uspořádání a organizaci akce pro rodiny, a vytvoření grafického zpracování loga včetně propagačních předmětů projektu  | 0   | 1 007 492                                | 1 007 492                        | 1 000 000               | 7 492                              |
| Rodinné centrum Rozmanýn - IV   | ČEZ - oprava budovy TSCHM v Městském parku, celková rekonstrukce střechy a vnitřního vybavení - topení, voda, plyn, veřejné záchodky ...  | 2 462 577                                     | 0  | 3 500 000                        | 496 000                 | 1 966 577                          |
| Chomutov - Moderní úřad 21. století   | OPLZZ - Projekt je cílený na podporu implementace nástrojů pro potřeby řízení zvyšování kvality a efektivitu výkonu veřejné správy města Chomutova. Zkvalitnění řízení a rozvoj procesů magistrát - Efektivita hospodaření a finanční úspora, zvýšení důrazu na strategické řízení a plánování, efektivní procesy projektového řízení, eliminace neshod při řízení projektů (dotace financována zálohově v roce 2013, po odečtení nákladů ve 2014 vlastní zdroje viz sloupce tabulky) | 1 148 557                                     | 0  | 2 100 000                        | 1 328 695               | 282 350                            |
| Rozvoj služeb eGovernmentu - výzva 09   | IOP - projekt je zaměřen na elektronizaci služeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postupů u jednotlivých agend vykonávaných orgány územní veřejné správy - uložitě dat (datový sklad ...)   | 17 847 478                                    | 0  | 32 266 788                       | 12 306 830              | 5 540 648                          |
| IOP - Revitalizace sídliště Březenec, Kamenná, Zahradní - 2012, II. etapa - hřiště 08223          | IOP - realizaci projektu došlo k vybudování hřiště nad krytem a v ulici Hutnická, došlo k rekonstrukci parkoviště v ulici Pod Břizami   | 5 957 446                                     | 0  | 4 381 229                        | 3 724 044               | 2 233 402                          |
| IOP - Revitalizace sídliště Březenec, Zahradní, Písečná - chodníky, podchod, sportoviště 08042    | IOP - v rámci projektu došlo k revitalizaci sídliště Březenec, Písečná, Zahradní, k renovaci chodníků, sportovišť u základních škol, podchodů   |   |  | 41 721 748                       | 34 388 052              |                                    |
| IOP - Revitalizace veřejné zeleně v Chomutově, část sídliště Písečná, 2013 - I. etapa Fitpark     | IOP - v rámci projektu došlo k revitalizaci Lesoparku na Písečné, byly vysazeny nové dřeviny, stromy a keře tak, aby došlo jednak k odclonění dětského hřiště od okolní zástavby a dále k vytvoření volných ploch pro aktivní sportovní využití seniorů, osazeno bylo celkem 10 nových venkovních posilovacích strojů pro dospělé   | 0   | 0  | 1 731 000                        | 1 470 748               | 0                                  |
| IOP - Revitalizace sídliště Březenec, Kamenná, Písečná - 2013, III. etapa 09137                   | IOP - sportoviště pro děti a mládež Písečná - II. etapa - in-line stezka + fotbalové hřiště s umělým trávníkem, Rekonstrukce a modernizace ulice Hutnická v Chomutově   | 9 573 979                                     | 0  | 22 207 742                       | 18 876 580              | 0                                  |
| IOP - Kamenný Vrch - Street Workout sportoviště + Dirt park CV - 09669                            | IOP - V rámci projektu byla vybudována takzvaná venkovní posilovna a přírodní areál pro jízdu na kole (dotace ve 2015)  | 61 008  | 0  | 1 976 603                        | 0                       | 61 008                             |
| IOP - Revitalizace opěrné zdi u sportoviště Zahradní, Chomutov - 09689                            | IOP - V rámci projektu dojde k modernizaci sportoviště II. etapa, herní prvky, veřejné osvětlení, oplocení areálu (dotace ve 2015)  | 346 371                                       | 0  | 17 766 159                       | 0                       | 346 371                            |
| Revitalizace okolí kulturního střediska KASS na Zahradní, Chomutov - I. ETAPA - 09291             | IOP - v této části projektu dojde u kulturního střediska k bourání starých betonů, vybudování parkoviště, tvorbe koncepce veřejné zeleně, bezbariérovému přístupu ke KASS, zajištění řádného přístupu k základní škole včetně veřejného osvětlení (dotace ve 2016)  | 385 431                                       | 0  | 17 619 131                       | 0                       | 385 431                            |
| Revitalizace okolí kulturního střediska KASS na Zahradní, Chomutov - II. ETAPA                    | IOP - v této druhé části projektu bude řešena modernizace zastávek MHD a podchodů, nový veřejný prostor po demolici, parkoviště u KASS, zeleň, kompletní rekonstrukce ulice Písečná (dotace ve 2016)  | 339 163                                       | 0  | 58 754 744                       | 0                       | 339 163                            |
| Zvyšování bezpečnosti rozšířením městského kamerového a dohlížečského systému v Chomutově - 09327 | IOP - z projektu bude vybudováno 41 ks kamer od sídliště Březenec až po sídliště Písečná včetně podchodů. Dále bude pořízeno 11 antén a 12 lamp veřejného osvětlení u venkovní posilovny na Kamenném vrchu.   | 200 229                                       | 0  | 4 904 234                        | 0                       | 200 229                            |
| Meziobecní spolupráce   | Příspěvek SMO - jedná se o projekt, který tvoří skupina 5 zaměstnanců z toho jednoho externího na DPP. Z projektu jsou hrazeny mzdy zaměstnanců MMCH. Cílem projektu je nastavení spolupráce v obcích s rozšířenou spoluprací, vytvoření komplexního dokumentu zabývající se problematikou těchto obcí na téma školství, doprava, odpady ...  | 1 495 391                                     | 0  | 2 541 310                        | 1 670 933               | 0                                  |
| Sociální centrum Kamínků - provoz   | OPLZZ - v rámci projektu dochází k poskytování sociálních služeb Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Nizkoprahové zařízení pro děti a mládež od 15 do 26 let, dále jsou hrazeny mzdy FM a PM projektu  | 4 101 169                                     | 0  | 11 420 000                       | 3 850 787               | 250 382                            |
| Fototermika - Domov pro seniory   | OPŽP - zajištění solárních kolektorů s ohřevem teplé vody v Domově pro seniory  | 204 309                                       | 0  | 5 200 000                        | 587 567                 | 0                                  |
| Fototermika - Denní stacionář   | OPŽP - zajištění solárních kolektorů s ohřevem teplé vody v Denním stacionáři   | 66 490  | 0  | 1 600 000                        | 131 059                 | 0                                  |
| Energetická opatření ZŠ Písečná   | OPŽP Zateplení základní školy, včetně výměny oken   | 21 673 705                                    | 0  | 41 000 000                       | 13 560 971              | 8 112 734                          |
| Energetická opatření ZŠ Březenec  | OPŽP Zateplení základní školy, včetně výměny oken   | 18 690 403                                    | 0  | 35 000 000                       | 11 218 215              | 7 472 188                          |
| Energetická opatření ZŠ 17. listopadu   | OPŽP Zateplení základní školy, včetně výměny oken   | 18 885 188                                    | 0  | 35 000 000                       | 1 106 832               | 18 885 188                         |
| Cíl 3 Marketingová opatření partnerských měst   | Cíl 3 - náplň a aktivity projektu navazují na projekt CKLU. V rámci projektu vznikly nové webové stránky lead-partnera, katalog pravidelných nabídek v oblasti kultury a sportu, které se opakují během roku.   | 858 811                                       | 0  | 1 668 000                        | 0                       | 858 811                            |
| Cíl 3 Dětské vánoce v Krušných horách   | Cíl 3 - v rámci projektu byla vypracována studie pro zvýšení vánočního trhu v CV, na základě studie byly zhotoveny nové dřevěné stánky v počtu 20 kusů včetně výzdob.   | 0   | 2 047 026                                | 2 638 875                        | 0                       | 2 638 875                          |
| Rekonstrukce havarijního stavu páteřního řadu KJ  | FVH - V rámci projektu došlo k výměně havarijního stavu páteřního vodovodního řadu v oblasti Kamencového jezera v k. ú. Chomutov I.   | 0   | 2 140 166,93                             | 2 140 166,93                     | 1 284 100               | 856 067                            |

## AKCE Pracovní skupiny v roce 2014

|                           | náplň práce                     | Kč            |
|---------------------------|---------------------------------|---------------|
| MŠ Vodní stavby           | oprava sklepních prostor        | 2 640,00 Kč   |
| Svatá Barbora             | oprava interiéru                | 16 480,00 Kč  |
| ul. Písečná               | oprava zábradlí                 | 4 190,00 Kč   |
| Kino Svět                 | montáž reklamy                  | 580,00 Kč     |
| ul. Zahradní              | oprava zábradlí                 | 10 624,00 Kč  |
| městské lázně Chomutov    | zabezpečení oken                | 20 354,00 Kč  |
| Domovinka ul. Lipská      | montáž laviček                  | 4 469,00 Kč   |
| MŠ Zahradní               | oprava kuchyně a soc.zař.       | 2 782,00 Kč   |
| ZŠ Havlíčkova             | oprava brány                    | 82 630,00 Kč  |
| ZŠ Havlíčkova             | oprava schodiště a výtahu       | 6 618,00 Kč   |
| Vinohrady - sauna         | montáž krytu čerpadla           | 42 386,00 Kč  |
| Vinohrady - fitcentrum    | vyzdívání přiček a zárubní      | 3 500,00 Kč   |
| ZŠ Zahradní               | kopání sondy                    | 11 125,00 Kč  |
| ZŠ Duhová cesta           | vyklízení půdy                  | 3 176,00 Kč   |
| ul. Jasmínová             | oprava chodníku, pop.stání      | 19 231,00 Kč  |
| pošta 5                   | výměna oken                     | 2 000,00 Kč   |
| ZŠ Březenecská            | demolice domku                  | 7 569,00 Kč   |
| MŠ Zahradní               | měření vibrací                  | 1 500,00 Kč   |
| Březenecská I             | oprava obrubníků                | 22 067,00 Kč  |
| Březenecská I             | oprava stání popelnic           | 15 668,00 Kč  |
| V Alejích                 | nové stání na popelnice         | 170 337,00 Kč |
| Březenecská I             | nový chodník                    | 1 829,00 Kč   |
| Severka                   | oprava schodů                   | 31 240,00 Kč  |
| sportovní hala            | navýšení plotu                  | 7 000,00 Kč   |
| Domovinka ul. Lipská      | údržba zeleně                   | 22 488,00 Kč  |
| informační centrum        | montáž držáku na kola           | 680,00 Kč     |
| Merkur                    | demontáž střešní krytiny        | 15 889,00 Kč  |
| ČVUT                      | oprava brány                    | 3 000,00 Kč   |
| Husovo nám.- budova Mě    | oprava střechy a hromosvodu     | 2 500,00 Kč   |
| ul. Kostnická             | chodník                         | 42 742,00 Kč  |
| městské lázně Chomutov    | čištění bazénu                  | 8 242,00 Kč   |
| ul. Kundratická           | montáž zábran                   | 8 175,00 Kč   |
| Vinohrady - sauna         | úklid                           | 2 497,00 Kč   |
| atrium SKKS               | výroba a montáž branky          | 31 892,00 Kč  |
| ul. Zahradní - hřiště     | doskočiště                      | 51 458,00 Kč  |
| Bezručovo údolí - II.mlýn | oprava přístřešku               | 39 878,00 Kč  |
| nám. 1. máje              | oprava oblouku (Nástup)         | 9 377,00 Kč   |
| nám. 1. máje - kostel     | oprava vstupní brány            | 2 322,00 Kč   |
| ul. Lipská                | oprava Hasičárny                | 5 564,00 Kč   |
| fotbalový stadion         | demolice                        | 255 232,00 Kč |
| Rozmarýn - park           | rekonstrukce                    | 2 530,00 Kč   |
| Zadní Vinohrady           | rozšíření hřiště, údržba areálu | 92 322,00 Kč  |
| Písečná DD                | malování                        | 50 008,00 Kč  |
| městský park              | oprava altánu, údržba zeleně    | 77 302,00 Kč  |
| 1.mlýn                    | oprava strouhy                  | 7 590,00 Kč   |
| ul. Cihlářská             | údržba zeleně                   | 11 437,00 Kč  |



|                        |                                 |               |
|------------------------|---------------------------------|---------------|
| technol. park          | opravy budovy, malování         | 5 787,00 Kč   |
| Magistrát              | nabíjecí stání                  | 2 660,00 Kč   |
| městské lázně Chomutov | údržba zeleně                   | 24 926,00 Kč  |
| MŠ Domovina            | údržba zeleně                   | 5 637,00 Kč   |
| kino OKO               | oprava elektroinstalace, topení | 8 000,00 Kč   |
| Aquapark               | kácení stromů                   | 4 790,00 Kč   |
| budova radnice         | oprava střechy                  | 5 562,00 Kč   |
| Domovinka ul. Lipská   | montáž krytu čerpadla           | 40 029,00 Kč  |
| ul. Písečná            | nový chodník                    | 47 307,00 Kč  |
| Svatá Barbora          | chodník, plot                   | 12 536,00 Kč  |
| hasičárna JSDH         | oprava římsy                    | 2 508,00 Kč   |
| Nové Spořice           | popelnicové stání               | 10 760,00 Kč  |
| ČVUT                   | čištění kanalizace              | 5 562,00 Kč   |
| ZŠ Beethovenova        | čištění kanalizace              | 7 164,00 Kč   |
| ul. Mánesova           | oprava zdi                      | 4 462,00 Kč   |
| ul. Kadaňská           | oprava autobusové zastávky      | 1 589,00 Kč   |
| hokejbalové hřiště     | rozšíření a oprava              | 110 242,00 Kč |

|                  |                             |                 |
|------------------|-----------------------------|-----------------|
| MŠ a ZŠ Chomutov | údržba zeleně, odvoz odpadu | 125 968,00 Kč   |
| celkem           |                             | 1 658 609,00 Kč |