

## Souhrnné vyhodnocení investičních akcí 2015

- OBSAH:**
- 1.) Úvod
  - 2.) Hodnocené období
  - 3.) Finanční rámec
  - 4.) Příprava realizace investičních akcí
  - 5.) Souhrnný předmět investičních akcí
  - 6.) Rozsah investičních akcí
  - 7.) Závěr
  - 8.) Dokladová část

V Chomutově dne 29. 2. 2016

Zpracoval: Odbor rozvoje, investic a majetku města



.....  
Ing. Petr Chytra  
vedoucí odboru  
rozvoje, investic a majetku města

## 1.) Úvod

V přímé provazbě s náplní Odboru rozvoje, investic a majetku města Magistrátu města Chomutova je zpracován základní rámec investičních akcí realizovaných statutárním městem Chomutov v roce 2015. Rozsah a náplň investičních akcí vychází z aktuálních potřeb statutárního města Chomutova směřující k rozvoji a zlepšení image v rámci Ústeckého kraje a celé České republiky. Rozsah investičních akcí byl projednán v orgánech statutárního města Chomutova. Náplň investičních akcí byla tvořena z dlouhodobé databáze investičních akcí a byla projednána s odbory Magistrátu města Chomutova a organizacemi zřízenými statutárním městem Chomutov.

## 2.) Hodnocené období

V provazbě na schválený rozpočet města je hodnocené období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

## 3.) Finanční rámec (kapitola 17)

Je dán reálnými ekonomickými možnostmi statutárního města Chomutova v daném plánovaném období a je tvořen schválenými finančními prostředky města v rozpočtu města na rok 2015 (investiční prostředky rozpočtu, kapitálové příjmy, rezerva).

Pro rok 2015 byly plánovány investiční akce kapitoly 17 rozpočtu města v celkové výši 81.188.000,-- Kč, skutečné čerpání v roce 2015 bylo 34.624.106,14 Kč.

## 4.) Příprava realizace investičních akcí

Příprava jednotlivých investičních akcí byla zajišťována v plném rozsahu Odborem rozvoje, investic a majetku města, tj. předprojektová a projektová příprava, vydání potřebných správních rozhodnutí dle platných zákonných norem, zadávání veřejných zakázek a následná realizace, včetně uzavírání smluv o dílo a následné uvedení do provozu, zajišťované ve spolupráci s příslušnými odbory Magistrátu města Chomutova a organizacemi zřízenými statutárním městem Chomutov. Příprava a zahájení investičních akcí byla závislá na časovém schválení rozsahu a finančním krytí.

## 5.) Souhrnný předmět investičních akcí

Souhrnně lze charakterizovat investiční akce roku 2015 jako program směřující k zlepšení života ve městě s odkazem na životní prostředí, dopravní a technickou infrastrukturu, bydlení, sport a kulturu.

## 6.) Rozsah investičních akcí

Celkem bylo orgány města schváleno na kapitole 17 24 investičních akcí – z toho 16 investičních akcí bylo dokončeno, 4 investiční akce byly převedeny do roku 2015, 4 investiční akce nebyly realizovány.

V rámci obnovy historických památek byl z Ministerstva kultury ČR čerpán dotační titul z Programu regenerace městské památkové zóny a z Programu opravy památek.

## **Investiční akce za rok 2015** **vlastní finanční prostředky statutárního města Chomutova**

### **1. Okružní křižovatka III/2524, Chomutov**

Z celkového objemu prací (komunikace pro pěší, veřejné osvětlení, přeložka trolejového vedení) bylo v roce 2015 prostavěno: 13.522.279,05 Kč + náklady na TDS (73.810,00) + BOZP (95.832,00) + ochrana horkovodu (103.899,68 – ½ z celkových nákladů, proplaceno Ústeckému kraji)

HERKUL, a.s., Praha 1

Cena vč. DPH: 13.795.820,70 Kč

### **2. TS + VS městské lázně**

V rámci prověření možnosti zprovoznění objektu městských lázní č. p. 4757 byly stávající práce zastaveny a přerušeny do doby rozhodnutí o využití objektu městských lázní.

### **3. Parkoviště ul. Seifertova**

Byla realizována rekonstrukce komunikace ul. Seifertova, výstavba nových a rekonstrukce stávajících propojovacích chodníků. Zároveň byly rozšířeny na základě požadavku TsmCh kontejnerová stání a zrekonstruováno veřejné osvětlení.

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Teplice

Cena vč. DPH: 1.792.164,02 Kč

### **4. Parkoviště ul. V. Nezvala**

Jednalo se o výstavbu 27 nových kolmých parkovacích stání ze zámkové dlažby tl. 80mm. Na konci řady parkovacích stání je byl proveden přístupový chodník se šířkou 2m a bezbariérovou úpravou. Součástí bylo i přesunutí veřejného osvětlení včetně kabelů a svislé a vodorovné dopravní značení.

RRR spol. s r.o., Chomutov

Cena vč. DPH: 1.889.130,16 Kč

### **5. Reko komunikace ul. Šafaříkova a okolí**

#### **6. Reko komunikace ul. Šafaříkova II. etapa**

Jedná se o kompletní rekonstrukci povrchů komunikací ul.Šafaříkova, ul.Jiráskova – úsek Šafaříkova/Husova a ul.Hornická – úsek Šafaříkova/Husova včetně chodníků a rozšíření parkovacích stání. Nové odvodnění rekonstruovaných ploch a reko veřejného osvětlení.

S ohledem na koordinaci s předcházející rekonstrukcí rozvodů plynu, kanalizace a vodovodu byla realizace této inv. akce přesunuta na rok 2016.

AMP Chomutov a.s.

V roce 2016 čerpáno pouze: 39.833,20 Kč

### **7. Reko komunikace ul. Na Průhoně**

Jedná se o výstavbu nových chodníků a rekonstrukci komunikace včetně nových podélných parkovacích míst a výstavbu nového veřejného osvětlení. S ohledem na požadavky správců sítí a neukončených pozemkových převodů z ÚZSVM na statutární město byla realizace přeložena na rok 2016.

### **8. Reko obrusných vrstev chodníků ve městě**

Jednalo se o vybourání litého asfaltu v tl. 40mm, provedeno očištění a lokální zarovnání, provedení spojovacího postríku a položení nové obrusné vrstvy. Součástí byla i výměna poškozených záhonových a silničních obrubníků. Jednalo se o ulice 17. Listopadu, Zadní Vinohrady, Kamenná.

Sdružení WORLD INVEST v.o.s., Obecní 23, 431 11 Otvice

Cena vč. DPH: 4.098.447,56 Kč

### **9. Propojovací cesta ul. Lipská a ul. Bezručova**

Dle požadavků dopravní komise SMCh bylo nutné provést změnu vydaného územního rozhodnutí a zahájení nového řízení o změně.

Z tohoto důvodu nedošlo k zamýšlené realizaci této inv. akce.

### **10. Reko komunikace a chodníků ul. Čelakovského**

Z důvodu neukončených jednání s účastníky územního řízení byla pozdržena příprava projektové dokumentace. Dále je též nutná koordinace se správci inž. sítí, kteří odložili záměr realizace.

Z tohoto důvodu nedošlo k zamýšlené realizaci této inv. akce.

### **11. Reko obrusných vrstev komunikací a parkovišť**

Jedná se o rekonstrukci obrusných vrstev komunikací a parkovišť v ul. Holešická, ul. Kyjická a ul. Dřínovská. Vzhledem k uzavření smlouvy o dílo dne 11. 12. 2015 a nevhodným klimatickým podmínkám a období vánočních svátků bylo stanoveno zahájení provádění prací v měsíci lednu 2016 a čerpání finančních prostředků do 30. 3. 2016.

Latinák Petr, Chomutov (geom. plán), KAP ATELIER s.r.o. Praha (proj. dokumentace)

V roce 2016 čerpáno pouze: 57.838,-- Kč

### **12. Úprava přechodů včetně osvětlení OK Globus**

S ohledem na to, že nebylo vydáno stavební povolení, které mělo zajistit ŘSD ČR, nebylo možné tuto inv. akci v roce 2015 realizovat.

### **13. Veřejné osvětlení města**

Oprava veřejného osvětlení u stezky pro cyklisty u Lesoparku Chomutov

Jedná se o výměnu pěti stožárů veřejného osvětlení podél stezky pro cyklisty u Lesoparku Chomutov, stávající osvětlení bylo v dezolátním stavu, původní stožáry včetně základů byly odstraněny, byly nahrazeny novými lampami na nových stožárech ve stejném umístění jako původní lampy. Rovněž byly nahrazeny původní napájecí kabely, které jsou vedeny v původní trase, na začátku trasy bylo provedeno nové napojení ze stávajících rozvodů veřejného osvětlení.

Doplnění veřejného osvětlení v ulici 17. listopadu, Chomutov

Jedná se o doplnění čtyř stožárů veřejného osvětlení v ulici 17. listopadu u domů č. p. 4792-4787 podél chodníku přiléhajícího k těmto objektům.

Veřejné osvětlení v ulici Kmochova

Původní betonové lampy o výšce 5m v ulici Kmochova, byly nahrazeny novými bezpaticovými stožáry s výložníkem o výšce 8m, včetně jednoho osvětlení pro chodce u křižovatky s ulicí Lipská. Nová svítidla jsou s LED technologií.

Václav Šedivý, Chomutov

Cena vč. DPH: 959.796,20 Kč

#### **14. Stavební úpravy budov v majetku SMCh**

V rámci této položky byly uhrazeny práce za opravu fasády radnice – křídlo s bránou, západní průčelí hlavního schodiště a prostor průjezdu. Omítky křídla s bránou byly očištěny, opraveny včetně soklu a sjednoceny vápenným nátěrem.

PEXTRA Chomutov

Cena vč. DPH: 704.926,64 Kč

Dále byla provedena oprava omítky vnějšího pláště s novým fasádním nátěrem reliéfu a zvonice části objektu Obřadní síně městského hřbitova v Chomutově.

SWH STAVBY, s.r.o. Chomutov

Cena vč. DPH: 376.957,-- Kč

Souhrn nákladů těchto dvou oprav činí: 1.081.883,64 Kč

#### **15. Rozvoj dětských hřišť**

Jedná se o vybudování nového dětského hřiště pro kategorii 3 – 14 let v ul. Čechova, na p. p. č. 3521, k. ú. Chomutov I. a osazení herními prvky pro danou věkovou kategorii.

Bonita Group Service s.r.o. Tišnov

Cena vč. DPH: 367.941,-- Kč

#### **16. Reko uličních vpustí a reko povrchů komunikací se správci inž. sítí**

Jedná se o provedení konstrukčních vrstev komunikace v části nám. T. G. Masaryka, dále o demontáž stávajících silničních obrubníků a dodávku a montáž betonových silničních obrubníků v ul. Fibichova, výměnu uličních vpustí o obnovu konstrukčních vrstev komunikace v ul. Fibichova, dále o provedení obnovy konstrukčních vrstev komunikace ul. Purkyňova (zbytková plocha po provedené rekonstrukci inž. sítí).

FRK s.r.o. Kadaň

Cena vč. DPH: 993.819,56 Kč

Dále byla z této položky hrazena rekonstrukce pochůzná vrstva živice části chodníku nám. Dr. Beneše (č. p. 3836 – č. p. 1818) a v křižovatce nám. Dr. Beneše, ul. Pionýrů a ul. Čechova, včetně vyrovnaní silničních obrub a položení dlažby pro nevidomé v rámci výkopových prací v dané lokalitě společností CC INTERNET s.r.o. Chomutov.

CC INTERNET s.r.o. Chomutov

Cena vč. DPH: 138.764,-- Kč

Souhrn nákladů těchto rekonstrukcí činí: 1.132.583,56 Kč

#### **17. Pořízení časoměrného a informačního systému letní stadion**

Dodávka komponentů k zavedení informačního a časoměrného systému pro atletický stadion v Chomutově, včetně instalace s předvedením funkčnosti systému a proškolením obsluhy.

Petr Ronovský – SPRINTER, Praha 9.

Cena vč. DPH: 717.626,80 Kč.

#### **18. Izolační překrytí ledové plochy zim. stadion**

Jedná se o pořízení izolačního překrytí ledové plochy zimního stadionu s izolací umožňující multifunkční využití ledové plochy ke sportovním a společenským účelům. Izolační překrytí se skládá z rozložitelných dílů o minimálních rozměrech 2m<sup>2</sup> a ve složeném stavu se jedná o kompaktní plochu velikosti 28 m x 60 m složenou z desek pevně spojených zámkovým systémem puzzle. Součástí dodávky byla první instalace na ledovou plochu.

OMNIPACK s.r.o., Praha 3

Cena vč. DPH: 3.799.654,10 Kč

### **19. Příjezdová cesta k Oddychovému a relaxačnímu centru**

Byl položen nový chodník s povrchem ze zámkové dlažby mezi obslužnou komunikací v areálu a nouzovým východem z objektu v úrovni bazénových ploch z důvodu možnosti příjezdu a nekomplikovaného zásahu záchranné služby.

Václav Buřata /stavební firma, Spořice

Cena vč. DPH: 92.354,46 Kč

### **20. Doplnění průtokoměrů FLS o záznamové zařízení**

V návaznosti na platnost vyhlášky č. 97/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch od roku 2016 bylo nutné doplnění průtokoměrů FLS o záznamové zařízení a ukládání datového záznamu pro účely provozu Sauny v ul. Mostecká v Chomutově.

Bowling-pool s.r.o Praha

Cena vč. DPH: 24.442,-- Kč

### **21. Vytápění obřadní místnosti na městském hřbitově**

Kompletní rekonstrukce topného systému v zázemí obřadní síně včetně teplé užitkové vody.

František Branda – MeGaS, Chomutov

Cena vč. DPH 282.777,-- Kč

### **22. Parkoviště ul. Bezručova – ul. Kostnická**

Jednalo se o vybudování nového parkoviště na travnaté ploše před panelovým domem Merkur. Parkoviště je ze zámkové dlažby tl. 80 mm z důvodu existence sítí ČEZ Teplárenská, je zde 59 parkovacích míst, z toho 3 pro vozidla přepravující osoby se sníženou schopností pohybu. Bylo zde provedeno odvodnění přes odlučovač ropných látek do vsakovací galerie zřízené pod plochou nového parkoviště. Součástí bylo i nové veřejné osvětlení, svislé a vodorovné dopravní značení.

IPSEN, s.r.o., Horní Jiřetín

Cena vč. DPH: 2.699.140,94 Kč

### **23. Parkoviště Kamenná**

V rámci investiční akce Parkoviště Kamenná byla v roce 2012 realizována přeložka kVN.

Dodavateli - ČEZ Distribuce, a. s. Děčín byly téhož roku uhrazeny náklady za přeložku.

V květnu 2015 byla společností ČEZ Distribuce, a. s. Děčín vystavena faktura za konečné náklady – vyúčtování nákladů za věcná břemena.

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín

Cena vč. DPH: 11.888,-- Kč

### **24. Obnova historických památek**

viz níže Dotační titul Ministerstva kultury

## **1. Dotační titul Ministerstva kultury ČR** **Obnova historických památek 2015**

Program regenerace městské památkové zóny Chomutov dvě opravy: dotace MK ČR ve výši 400.000,- Kč

### **Oprava fasády radnice náměstí 1.máje.**

Omítky křídla s bránou a stěny obrácené do náměstí byly očištěny, opraveny včetně soklu a sjednoceny vápenným nátěrem.

PEXTRA Chomutov

Cena vč. DPH: 622.158,-- Kč (z toho dotace 253.000,-- Kč)

### **Oprava vstupní části kostela sv. Ignáce na náměstí 1.máje.**

Bylo provedeno odsolení narušeného zdiva a odhaleného zdiva, očištění omítek, opravy a vápenný nátěr říms, pilastrů a sloupů vstupu do kostela.

ARCHKASO Zalešany s.r.o.

Cena vč. DPH: 420.746,-- Kč (z toho dotace 147.000,-- Kč)

Program opravy památek prostřednictvím ORP Chomutov – dvě opravy: dotace MK ČR ve výši 540.000,- Kč

### **Oprava fasády Vinohradské kaple v Mostecké ulici**

Byla provedena izolace vnější, otevřena a odvětrána podlaha a vnitřní násypy, sejmuty nevhodné omítky, provedena oprava krovu a střešní krytiny, restaurována sochařská výzdoba, ostění a dřevěné dveře kaple včetně kování.

ARCHKASO Zalešany s.r.o.

Cena vč. DPH: 583.160,-- Kč (z toho dotace 425.000,-- Kč)

### **Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého u železniční zastávky Chomutov Město**

Socha byla demontována a proveden nový základ včetně schodišťových stupňů. Socha byla opravena a restaurována v restaurátorském atelieru. Socha byla znovu osazena na opravený sokl.

ARCHKASO Zalešany s.r.o.

Cena vč. DPH: 154.721,- Kč (z toho dotace 115.000,-- Kč)

## **7.) Závěr**

Investiční akce realizované v roce 2015 lze hodnotit v kvalitě provedení jako dobré. Nevznikly žádné výrazné problémy při realizaci.



# 8.) Dokladová část

## Příloha č. 1 - Seznam a finanční rámec investičních akcí 2015

odd §	položka	Akce č.	Výdaje	rozpočet v Kč	čerpaní v Kč
2212	6121	0001409000000	Okružní křižovatka III/2524, CV	14 500 000,00	13 795 820,70
3639	6121	0001413000000	TS + VS městské lázně	5 500 000,00	0,00
2219	6121	0001501000000	Parkoviště ul. Seifertova	4 300 000,00	1 792 164,02
2219	6121	0001502000000	Parkoviště ul. V. Nezvala	2 988 000,00	1 889 130,16
2212	6121	0001503000000	Reko komunikace ul. Šafaříkova a okolí	15 000 000,00	39 833,20
2212	6121	0001504000000	Reko komunikace ul. Šafaříkova II. etapa	1 300 000,00	0,00
2212	6121	0001505000000	Reko komunikace ul. Na Průhoně	6 400 000,00	0,00
2212	6121	0001506000000	Reko obrusných vrstev chodníků ve městě	4 800 000,00	4 098 447,56
2219	6121	0001507000000	Propojovací cesta ul. Lipská a ul. Bezručova	900 000,00	0,00
2212	6121	0001508000000	Reko komunikace a chodníků ul. Čelakovského	4 700 000,00	0,00
2212	6121	0001509000000	Reko obrusných vrstev komunikací a parkovišť	4 850 000,00	57 838,00
2212	6121	0001510000000	Úprava přechodů včetně osvětlení OK Globus	550 000,00	0,00
3631	6121	0001511000000	Veřejné osvětlení města	1 500 000,00	959 796,20
6171	6121	0001512000000	Stavební úpravy budov v majetku SMCh	1 500 000,00	1 081 883,64
3429	6121	0001513000000	Rozvoj dětských hřišť	1 350 000,00	367 941,00
2212	6121	0001514000000	Reko ul.vpustí a reko povrchů komun.se správci	1 500 000,00	1 132 583,56
3412	6122	0001515000000	Pořízení časoměrn. a inform. systému letní stad.	850 000,00	717 626,80
3412	6129	0001516000000	Izolační překrytí ledové plochy zim. stadion	3 800 000,00	3 799 654,10
3412	6121	0001519000000	Příjezd. cesta k Oddych. a relax. centru	97 000,00	92 354,46
3412	6122	0001520000000	Doplnění průtokoměrů FLS o záznamové zařízení	25 000,00	24 442,00
3639	6121	0001521000000	Vytápění obřadní místnosti na městském hřbitově	283 000,00	282 777,00
2219	6121	0010003000000	Parkoviště ul. Bezručova - ul. Kostnická	2 700 000,00	2 699 140,94
2219	6121	0010010000000	Parkoviště Kamenná	12 000,00	11 888,00
3322	5171	0002550000000	Obnova historických památek	1 783 000,00	1 780 784,80
CELKEM investiční akce a opravy				81 188 000,00	34 624 106,14



# Souhrnné vyhodnocení projektů 2015

## Odbor rozvoje investic Úsek dotací a strategie rozvoje města

Statutární město Chomutov čerpá finančních prostředků z těchto zdrojů:

- ESF (Evropský strukturální fond)
- OPLZZ – operační program lidské zdroje a zaměstnanost
- OPŽP – operační program Životní prostředí
- IOP – Integrovaný operační program „Sídliště, místo pro život“

Přehled dokončených projektů v roce 2015 je uveden stručně v souhrnné tabulce.

**2015**

název projektu	popis projektu	náklady 2015 více-etapové projekty v Kč	náklady jednoetapové projekty 2015	celkové náklady projektu v Kč	dotace rok 2015 v Kč	vlastní zdroje rok 2015 v Kč
Rekultivace městské skládky Chomutov	OPŽP - rekultivace městské skládky skládky komunálních odpadů Jihozápadní pole nacházející se v katastru Chomutov I., odplynění skládky prostřednictvím stanice likvidace bioplynu	48 028 306,64	0	48 262 697	42 831 823	5 196 484
Zahrada v přírodním stylu, aneb v trávě v listí	OPŽP – vybudování přírodní zahrady s využitím přírodních materiálů v areálu mateřské školy, se sídlem 17 listopadu 4708, Chomutov. instalace herních prvků, osázení zelení	3 670 180	0	3 835 466,00	2 571 178	1 099 002
MŠ Pohádka	OPŽP - zateplení budov MŠ Chomutov, Školní pěšina 5212 kontaktním zateplovacím systémem, výměna vnějších výplní otvorů, zateplení fasádních stěn, zateplení střešních	5 961 911	0	6 081 955	3 312 270	2 649 641
Obnova zeleně v CV TG. Masaryka, Beneš. Nám.	OPŽP - odstranění havarijních, neperspektivních, nemocných, poškozených a provozně nebezpečných dřevin, výsadba nových stromů a keřů, výsadba trvalých ploch na území parků	1 479 247	0	1 630 677	1 132 305	346 942
Obnova zeleně Městský park	OPŽP - odstranění havarijních, neperspektivních, nemocných, poškozených a provozně nebezpečných dřevin, výsadba nových stromů a keřů, výsadba trvalých ploch na území Městského parku v Chomutově	1 316 678	0	1 436 567,63	976 051	340 627
Chomutov - Moderní úřad 21. století	OPLZZ - Projekt je cílený na podporu implementace nástrojů pro potřeby řízení zvyšování kvality a efektivitu výkonu veřejné správy města Chomutova Zkvalitnění řízení a rozvoj procesů magistrát - Efektivita hospodaření a finanční úspora, zvýšení důrazu na strategické řízení a plánování, efektivní procesy projektového řízení, eliminace neshod při řízení projektů (dotace financována zálohově)	433 806	0	1 955 671	366 910	0
IOP - Kamenný Vrch - Street Workout sportoviště + Dirt park CV - 09669	IOP - V rámci projektu byla vybudována takzvaná venkovní posilovna a přírodní areál pro jízdu na kole (areál pro jízdu na kole bude dokončen ve 2016)	0	61 008	1 976 603	0	61 008
IOP - Revitalizace opěrné zdi u sportoviště Zahradní, Chomutov - 09689	IOP -V rámci projektu dojde k modernizaci sportoviště II. Etapa, herní prvky, veřejné osvětlení, oplocení areálu	0	16 408 285	17 766 159	0	0
Revitalizace okolí kulturního střediska KASS na Zahradní, Chomutov - I. ETAPA - 09291	IOP - v této části projektu dojde u kulturního střediska k bourání starých betonů, vybudování parkoviště, tvorby koncepce veřejné zeleně, bezbariérovému přístupu ke KASS, zajištění řádného přístupu k základní škole včetně veřejného osvětlení (dotace ve 2016)	18 336 840	0	17 619 131	9 955 165	8 381 675
Zvyšování bezpečnosti rozšířením městského kamerového a dohlížecího systému v Chomutově - 09327	IOP - z projektu bude vybudováno 41 ks kamer od sídliště Březenecká až po sídliště Písečná včetně podchodů. Dále bude pořízeno 11 antén a 12 lamp veřejného osvětlení u venkovní posilovny na Kamenném vrchu.	0	3 534 238	3 734 467	2 781 615	752 623
Meziobecní spolupráce	Příspěvek SMO - jedná se o projekt, který tvoří skupina 5 zaměstnanců z toho jednoho externího na DPP. Z projektu jsou hrazeny mzdy zaměstnanců MMCH. Cílem projektu je nastavení spolupráce v obcích s rozšířenou spoluprací, vytvoření komplexního dokumentu zabývající se problematikou těchto obcí na téma školství, doprava, odpady ....	1 027 852	0	2 568 214	852 658	175 194
Rozvoj služeb eGovernmentu - výzva 09	IOP - projekt je zaměřen na elektronizaci služeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postupů u jednotlivých agend vykonávaných orgány územní veřejné správy - uložení dat (datový sklad ...)	0	0	32 266 788	14 870 958	0
Cíl 3 Marketingová opatření partnerských měst	Cíl 3 - naplň a aktivity projektu navazují na projekt CKLU. V rámci projektu vznikly nové webové stránky lead-partnera, katalog pravidelných nabídek v oblasti kultury a sportu, které se opakují během roku.	0	0	1 668 000	767 515	0
Sociální centrum Kamíněk - provoz	OPLZZ - v rámci projektu dochází k poskytování sociálních služeb Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Nizkoprahové zařízení pro děti a mládež od 15 do 26 let, dále jsou hrazeny mzdy FM a PM projektu	3 575 000	0	8 928 789	1 899 600	1 575 400

82 318 047

V tabulce dokončených projektů jsou zobrazeny všechny projekty, které byly v roce 2015 realizovány, nebo dokončeny a proplaceny, u jedno-etapových projektů zpravidla dochází k posunu plateb do dalšího období. Celkový příjem z dotačních prostředků za rok 2015 dosáhl 82.000.000,- Kč. Tato částka představuje dotaci z projektů zrealizovaných v roce 2014 a současně i z projektů zrealizovaných v roce 2015 a z části, nebo zcela proplacených v roce 2015.

Projekty, jejich příprava a realizace je řízena úsekem dotací a strategie rozvoje města Chomutova. Po skončení fyzické realizace projektu a jeho vyúčtování, je vždy vypracována závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu. U projektů, které jsou složeny z více etap, jsou zprávy a žádosti o platbu zpracovávány průběžně. U jedno-etapových projektů, je závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu vyhotovena po skončení fyzické realizace projektu.

Jakmile dojde k ukončení fyzické realizace a administrace projektu včetně vyrovnaní všech finančních závazků, začíná u určitých typů projektů povinná **tzv. udržitelnost**. V monitorovacích zprávách o udržitelnosti projektu (MZUP) jsou jednou za rok monitorovány cíle, výsledky a indikátory projektu, tato doba zpravidla bývá 5 – 10 let, vždy podle podmínek poskytovatele dotace.

V roce 2015 město pokračuje z velké části a dokončuje revitalizaci sídlišť Březenecká, Kamenná, Písečná, v rámci Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM), nadále čerpá finanční prostředky z Integrovaného operačního programu **IOP "Sídliště, místo pro život"** zaměřeného na komplexní revitalizaci problémových sídlišť, opravy komunikací, chodníků, autobusových zastávek, podchodů, výstavbu nových parkovacích míst atd.

#### **V roce 2015 město zrealizovalo a ukončilo tyto projekty za podpory Integrovaného operačního programu (IOP):**

- **Revitalizace okolí kulturního střediska KASS na Zahradní, Chomutov - I. ETAPA**  
- Projektem byla dokončena rekonstrukce veřejného prostranství na sídlišti Zahradní v Chomutově okolí ZŠ a KASS. Zrekonstruovány byly stávající plochy veřejné zeleně, zpevněné plochy chodníků, komunikací a parkovišť. Nové dopravní řešení umožní nyní bezbariérové napojení obou podlaží budovy kulturního střediska a občanské vybavenosti i blízkého podchodu pod hlavní ulicí Písečná. V řešeném území došlo k oddělení ploch chodníků pro pěší od vozovek a zlepšil se i dopravní značení. Území je nyní přístupné přes zvýšené křižovatkové plochy a je tím zajištěno bezpečnější přecházení chodců. Nové řešení ploch veřejné zeleně založilo dlouhodobě udržitelné a snadno udržitelné plochy lučních trávníků. Vysazeny zde byly dlouhověké stromy, které na sídlišti chyběly, a zároveň došlo k vymýcení křovin. Došlo ke zpřehlednění prostor svahu pod základní školou, který se díky těmto úpravám stane bezpečnějším. Nad svahem, v místech pěšiny vedoucích podél základní školy byl vybudován nový chodník. V celém území byly doplněny sloupy veřejného osvětlení, stojany na kola, parkovací sloupky, odpadkové koše. V centru revitalizované zóny vznikla moderní odpočinková zóna s trampolínou a speciálními lavičkami a stolkem.

fotografie č. 1



fotografie č. 2



- **Zvyšování bezpečnosti rozšířením městského kamerového a dohlížecího systému v Chomutově** - Cílem projektu bylo zvýšení bezpečnosti obyvatel chomutovských sídlišť Březenecká, Kamenná, Zahradní a Písečná. Realizovány byly ochranné aktivní prvky nově vybudovaných sportovišť a také dalších revitalizovaných ploch v rámci IPRM. Došlo k rozšíření stávajícího městského kamerového a dohledového systému v Chomutově v zóně IPRM o 41 nových kamerových stanovišť. Navíc bylo kompletně modernizováno veřejné osvětlení v areálu parku pro volný čas Eldorádo na sídlišti Kamenná, kde bylo osazeno celkem 12 nových lamp parkového osvětlení, na které bylo osazeno 7 kamerových stanovišť. Součástí projektu došlo k aktivnímu propojení 41 nových kamer se stávajícími 14 kamerami na sídlištích v zóně IPRM. Kamery byly instalovány na panelové domy a do podchodů u zastávek MHD. V hlavní budově Městské Policie došlo k modernizaci ovládacího dispečinku kamerového systému na chomutovských sídlištích.



Fotografie č. 3



- **Kamenný Vrch - Street Workout sportoviště.** V parku Eldorádo na Kamenném Vrchu byla revitalizována nevyužívaná zelená plocha. Vybudováno bylo Street Workout sportoviště (venkovní posilovna). Jedná se o betonovou plochu, kde jsou umístěné cvičební sestavy pro venkovní relaxační a fitness posilování a strečink (10 cvičebních prvků). V blízkosti venkovní posilovny byly osazeny odpadkové koše a součástí posilovny jsou také lavičky pro odpočinek, lampy veřejného osvětlení a kamerový systém, provozní řád.

Fotografie č. 4



- **Revitalizace opěrné zdi u sportoviště Zahradní, Chomutov** – Projektem byl dokončen proces revitalizace veřejného sportoviště v blízkosti Základní školy Zahradní v Chomutově. Předmětem rekonstrukce byly stávající plochy veřejné zeleně, veřejného sportoviště, opěrné zdi. Realizační fáze zahrnovala také stavbu nové pergoly, výstavbu nových chodníků, osazení laviček, herních prvků, kompletní rekonstrukci oplocení v celém areálu, nové dopadové plochy, sadovnické úpravy, veřejné osvětlení a osvětlení sportovišť. Projekt přímo navázal na 1. etapu výstavby sportoviště z listopadu 2012.

**Fotografie č. 5**



- V červenci roku 2015 byla podána žádost o projekt z Integrovaného operačního programu (IOP) s názvem **Revitalizace sídliště Písečná, Chomutov – rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Jirkovská** v rámci něho veřejného osvětlení v ulici Jirkovská na sídlišti Písečná byla provedena pokládka nového kabelu, bylo osazeno 39 ks stožárů s výbojkovým svítidlem o výkonu 70 W. Dále byly osazeny nově dva rozvaděče pro potřeby rozvodů veřejného osvětlení. Po dokončení stavby byly dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.

**Fotografie č. 6**





Z **Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ)**, výzvy č. 89 byl v červnu 2015 ukončen etapový projekt s názvem „**Chomutov - Moderní úřad 21 století** „. Hlavními výstupy projektu jsou:

- Rámcová strategie rozvoje města
- Nastavení projektového řízení
- Metodika procesního
- Metodika projektového řízení

Etapovým projektem z podpory Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, je již třetím rokem v provozu projekt **Sociální centrum Kamínek - provoz**. V rámci projektu došlo k poskytování sociálních služeb Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 15 do 26 let Z projektu je též hrazena práce finančního a projektového manažera projektu, který současně funguje jako správce celé budovy. Projekt byl ukončen v říjnu 2015.

Příjem dotací projektu SC Kamínek - provoz je zobrazen v níže uvedené tabulce.

název projektu	etapy UZ	dotace v Kč	rozúčtování UZ	datum přijetí dotace
SC Kamínek provoz	I. Etapa EU - 33513233	2 282 767,00	1 940 351,95	4.4.2013
	I. Etapa národní podíl - 33113233		342 415,05	
	II. Etapa EU - 33513233	96 847,60	82 320,46	13.12.2013
	II. Etapa národní podíl - 33113233		14 527,14	
	III. Etapa EU - 33513233	1 808 138,27	1 536 917,52	11.6.2014
	III. Etapa národní podíl - 33113233		271 220,75	
	IV. Etapa EU - 33513233	2 042 648,55	1 736 251,26	12.11.2014
	IV. Etapa národní podíl - 33113233		306 397,29	
	V. Etapa EU - 33513233	1 899 600,12	1 614 660,10	20.5.2015
	V. Etapa národní podíl - 33113233		284 940,02	
		8 130 001,54	8 130 001,54	

Dalším operačním programem, ze kterého úsek projektů realizoval v roce 2015 stavební investiční projekty je **Operační program Životní prostředí (OPŽP)**.

**Konkrétně se jedná o tyto projekty:**

Rekultivace městské skládky Chomutov - rekultivace městské skládky skládky komunálních odpadů Jihozápadní pole nacházející se v katastru Chomutov I., odplynění skládky prostřednictvím stanice likvidace bioplynu viz foto.

**Fotografie č. 7**



Zahrada v přírodním stylu, aneb v trávě v listí - vybudování přírodní zahrady s využitím přírodních materiálů v areálu mateřské školy, se sídlem 17. listopadu 4708, Chomutov, instalace herních prvků, osázení zelení.

**Fotografie č. 8**



MŠ Pohádka – zateplení budov MŠ Chomutov, Školní pěšina 5212 kontaktním zateplovacím systémem, výměna vnějších výplní otvorů, zateplení fasádních stěn, zateplení střechy

Obnova zeleně v CV TG. Masaryka, Beneš. Nám. - odstranění havarijních, neperspektivních, nemocných, poškozených a provozně nebezpečných dřevin, výsadba nových stromů a keřů, výsadba trávnatých ploch na území parků

Obnova zeleně Městský park - odstranění havarijních, neperspektivních, nemocných, poškozených a provozně nebezpečných dřevin, výsadba nových stromů a keřů, výsadba trávnatých ploch na území Městského parku v Chomutově

#### Ostatní projekty:

Kromě dotačních projektů se z vlastních zdrojů podařilo SMCH vybudovat projekt v městském parku s názvem **Psí hřiště**. Jedná se o přírodně zpevněnou plochu, na které je systematicky umístěno osm dřevěných překážek ve tvaru kostí z přírodního materiálu. Celkové náklady projektu dosáhly 348.476,- Kč.

**Fotografie č. 9**





Naproti rodinnému centru Rozmarýn v městském parku vzniklo nové dětské hřiště **Rybičky**. Jedná se o sestavu herních prvků ve tvaru ryb pro nejmenší dětičky ve věku od 3 do 7 let. Celkové náklady hřiště dosáhly 367.000,- Kč.

**Tabulka vyúčtování výdajů realizovaných projektů v roce 2015:**

### **Přehled vyúčtování projektů rok 2015**

<b>Číslo projektu</b>	<b>Název projektu</b>	<b>Schválený rozpočet v Kč</b>	<b>Čerpání v Kč</b>	<b>R/Č %</b>
<b>3908</b>	Rekultivace městské skládky II. Etapa	51 550 000,00	48 028 306,64	93,17
<b>31107</b>	SC Kamínek - provoz	4 500 000,00	3 575 000,07	79,44
<b>31108</b>	Obnova zeleně - městský park	2 000 000,00	1 316 678,00	65,83
<b>31201</b>	Obnova zeleně v CV TG. Masaryka, Beneš. Nám.	3 300 000,00	1 479 247,20	44,83
<b>31304</b>	Chomutov - moderní úřad 21.století	600 000,00	433 806,00	72,30
<b>31401</b>	Prostranství KASS I. Etapa	19 500 000,00	18 336 840,20	94,04
<b>31403</b>	Veřejné prostranství Zahradní II. Etapa IOP	17 550 000,00	16 408 285,13	93,49
<b>31404</b>	Rozšíření Kamerového systému - podchody, zastávky	3 600 000,00	3 534 238,18	98,17
<b>31405</b>	MŠ Kamenná Pohádka	7 000 000,00	5 961 911,00	85,17
<b>31406</b>	Street Workout - venkovní posilovna	2 600 000,00	1 703 199,77	65,51
<b>31411</b>	Meziobecní spolupráce	1 200 000,00	1 027 852,00	85,65
<b>31412</b>	Zahrada v přírodním stylu, aneb v trávě v listí	3 868 000,00	3 670 179,80	94,89
<b>31503</b>	IOP - veřejné osvětlení	2 800 000,00	1 492 141,89	53,29

Akce pracovní skupiny 2015		
1	oprava opěrné zdi ul.Mánesova,střecha	1 500,00 Kč
2	nátěr mříží Hokejbal	3 200,00 Kč
3	oprava zábradlí ul.Zahradní,brána hřiště	88 800,00 Kč
4	oprava cedule Domovina	300,00 Kč
5	oprava vchodu do domu ul.Kamenná	7 800,00 Kč
6	oprava WC městský park	45 000,00 Kč
7	oprava krytu Zadní Vinohrady	10 000,00 Kč
8	oprava malby MŠ Kamenná	5 500,00 Kč
9	oprava plotu ŽS Zahradní	10 000,00 Kč
10	CO Kamenný vrch,opravy,vrata	138 000,00 Kč
11	oprava MŠ Školní pěšina	9 000,00 Kč
12	oprava MŠ Palachova,oplocení	28 000,00 Kč
13	oprava ul.Kochova včetně oplocení	268 000,00 Kč
14	kino Praha	161 000,00 Kč
15	ZŠ Heyrovského - údržba VPP	1 000,00 Kč
16	prořezávka Václavská ul.,cyklist.stezka	4 000,00 Kč
17	ZŠ 17.listopadu hřiště,ZŠ Zahradní	25 000,00 Kč
18	odpad ul.Sluneční,oprava chodníku	2 000,00 Kč
19	ul.Čelakovského opravy	16 000,00 Kč
20	vyklízení KASS	20 000,00 Kč
21	Letní stadion odpad - VPP	54 500,00 Kč
22	Technol. park,oprava topení,kanalizace	11 000,00 Kč
23	ZŠ Písečná - sekání trávy VPP	10 000,00 Kč
24	Banda - nátěry,odpad,čištění	27 000,00 Kč
25	MŠ Palachova- sekání trávy VPP	4 500,00 Kč
26	obrubník Kamenná,chodník	18 000,00 Kč
27	ZŠ Kadaňská - sekání trávy VPP	5 000,00 Kč
28	Rozmarýn rekonstrukce	34 000,00 Kč
29	demontáž molo Kamencové jezero	18 000,00 Kč
30	Domovina - chodník	16 500,00 Kč
31	Riegrova popelnicové stání,chodník	17 000,00 Kč
32	MŠ Palackého - údržba VPP	1 500,00 Kč
33	oplocení Zadní Vinohrady	10 000,00 Kč
34	chodník TIP, oprava zastávek ,zábradlí	60 000,00 Kč
35	oprava zábradlí ul.Mostecká	3 500,00 Kč
36	popelnicové stání Pod Břízami	33 000,00 Kč
37	popelnicové stání Skalková,chodník	74 000,00 Kč
38	Měpo plot,garáže	10 000,00 Kč
39	MŠ Písečná - údržba VPP	7 000,00 Kč
40	MŠ Prokopova - údržba VPP	1 000,00 Kč
41	podchody Březenecská rekonstrukce	14 000,00 Kč
42	oprava schody ul.Svahová	20 000,00 Kč
43	ZŠ Růžová - údržba VPP	1 500,00 Kč
44	altán městský park, hřiště pro psy	7 000,00 Kč
45	oprava česel potoku Kamencové jezero	9 000,00 Kč

46	rekonstrukce plynové kotelny ČVÚT	15 000,00 Kč
47	výroba a montáž plošiny pro invalidy ČVU	6 500,00 Kč
48	zazdění objektů starý Letní stadion	12 000,00 Kč
49	oprava lávky Bezručovo údolí	5 000,00 Kč
50	reklamní tabule Písečná (projekty)	2 000,00 Kč
51	oprava laviček Březenecká ZŠ	4 000,00 Kč
52	oprava chodníku Na Bělidle	8 000,00 Kč
53	oprava chodníku Na Příkopech, zábradlí	12 000,00 Kč
54	oprava chodníku ul. Hálkova	8 000,00 Kč
55	oprava okapů budovy radnice	3 000,00 Kč
56	oprava přístřešku SKKS	4 500,00 Kč
57	cedule dětské hřiště Kamenná	1 500,00 Kč
58	odstranění ocel.reklam u Spořic	1 000,00 Kč
59	montáž kolotoče a houpaček DH	6 000,00 Kč
60	oprava zábradlí Dehtochema	3 000,00 Kč
61	odstranění lamp a stožárů Zahradní, TIP	2 000,00 Kč
62	oprava chodníku Libušina	9 000,00 Kč
63	oprava okapových svodů kino OKO	8 000,00 Kč
64	kompletní reko zábradlí BUS zastávek	40 000,00 Kč
	<b>Celkem</b>	<b>1 461 600,00 Kč</b>

str.2

31.12.2015

Petr Bláha  
vedoucí Pracovní skupiny