



PRECHODNÉ DZ  
- V. ETAPA - A

- Legenda** obrysy, hranice:
- Sťahující polhopsis
  - Výkop vodovod
  - Sťahující dopravní značení
  - Přechnodné dopravní značení
  - Přechnodné dopravní značení osazené v min. týdenním předstihu
  - Vstupy do budov
  - Pracovní místo
  - Směry provozu vozidel
  - Lávká pro pěší

**Poznámky:**

- Jakékoli nesrovnalosti konzultovat s projektantem!!!
- Veškeré pracovní místa na komunikaci budou označena dle TP 66, případně TP 65 a TP 133!!!
- Prostor zvláštního užívání bude zhotovitelem oplocení!



- V místě bude osazeno dopravní značení IP 22 s textem "OD ... 2023 DO ... 2023 ULICE BLANICKÁ A SLEZSKÁ UZÁVŘENA REKONSTRUKCE VODOVODU"  
 + bude na DZ doplněna mapa s vyznačenou uzavírkou!  
 - DZ IP 22 bude osazeno v min. týdenním předstihu!  
 - DZ IP 22 bude umístěno na chodníku tak, aby nebránilo volnému průchodu, neomezovalo rozhled v křižovatkách, nebránilo volnému přístupu do domů a nezakrývalo DZ!

- Po zásypu výkopu a jeho ztuhnutí, budou komunikace udržovány, do doby provedení finální úpravy povrchu, v provizorním a provozuschopném stavu.

- Veškeré dopravní značení bude pravidelně kontrolováno!!!  
 - DZ bude udržováno v čistém (čitelném) stavu a bude kontrolováno správné umístění a nasměrování DZ!!!  
 - DZ bude umístěno tak, aby nebránilo volnému průchodu, neomezovalo rozhled v křižovatkách, nebránilo volnému přístupu do domů a nezakrývalo DZ!  
 - Uživatelům sousedních nemovitostí bude umožněn přístup k nemovitostem. Žadatel zajistí dostatečným a prokazatelným způsobem informovanost všech občanů dotčených zvláštním užíváním, rovněž bude dohodnut režim přístupu k jednotlivým nemovitostem v úseku stavby.  
 - Ve dnech svozu komunálního odpadu žadatel umožní odvoz komunálního odpadu nebo zajistí umístění odpadních nádob na místo jejich svozu po dohodě se svozovou firmou.  
 - Stavební práce v chodníku budou prováděny tak, aby byl vždy jeden chodník průchozí bez omezení!!!

