

PŘECHODNÉ DZ

- 6. etapa

- Po zásyvu výkopu a jeho ztuhnutí, budou komunikace udržovány, do doby provedení finální úpravy povrchu, v provizorním a provozuschopném stavu.

- Veškeré dopravní značení bude pravidelně kontrolováno!!!
- DZ bude udržováno v čistém (čitelném) stavu a bude kontrolováno správné umístění a nasměrování DZ!!!
- DZ bude umístěno tak, aby nebránilo volnému průchodu, neomezovalo rozhled v křižovatkách, nebránilo volnému přístupu do domů a nezakrývalo DZ!
- Uživatelům sousedních nemovitostí bude umožněn přístup k nemovitostem. Žadatel zajistí dostatečným a prokazatelným způsobem informovanost všech občanů dotčených zvláštním užíváním, rovněž bude dohodnut režim přístupu k jednotlivým nemovitostem v úseku stavby.
- Ve dnech svozu komunálního odpadu žadatel umožní odvoz komunálního odpadu nebo zajistí umístění odpadních nádob na místo jejich svozu po dohodě se svozovou firmou.
- Stavební práce v chodníku budou prováděny tak, aby byl vždy jeden chodník průchozí bez omezení!!!

- O uzavření vnitrobloku budou rezidenti informováni v min. týdenním předstihu!

zím a parkovišti

ZDU DO VNITROBLOKU

Ing. Vladislav Hrych
19.06.2023 11:18:21
Digitálně podepsal:
Ing. Vladislav Hrych
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Překop vozovky
- 1. polovina před č.p. 3952

Překop vozovky
- 2. polovina před č.p. 3952

Legenda obrysy, hranice:

- Stávající polohopis
- Výkop NTL plynovod
- IP19 Stávající dopravní značení
- A15 Přechodné dopravní značení
- B28 Přechodné dopravní značení osazené v min. týdenním předstihu
- ▶ Vstupy do budov
- Pracovní místo
- Směry provozu vozidel
- Lávka pro pěší

Poznámky:

- Jakékoli nesrovnalosti konzultovat s projektantem!!!
- Veškerá pracovní místa na komunikaci budou označena dle TP 66, případně TP 65 a TP 133!!!
- Prostor zvláštního užívání bude zhotovitelem oplocen!

Název akce: REKO MS Chomutov - Školní			
Investor: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby			
Výkres: Přechodné DZ - 6. etapa	Měřítko: 1:500	Č. výkresu: 04	Datum: 04/2023

