

PŘECHODNÉ DZ

- III. etapa

Legenda obrysy, hranice:

- Stávající polohopis
- Vedení VO
- Svítlidlo
- IP19 Stávající dopravní značení
- A15 Přejížděcí dopravní značení
- B28 Přejížděcí dopravní značení osazené v min. týdenním předstihu
- Pracovní místo - bude oploceno

Poznámky:

- Jakékoli nesrovnalosti konzultovat s projektantem!!!
- Veškerá pracovní místa na komunikaci budou označena dle TP 66, případně TP 65 a TP 133!!
- Prostor zvláštního užívání bude zhotovitelem oplocen!

O uzavírci budou rezidenti informováni v min. týdenním předstihu. Žadatel zajistí dostatečným a prokazatelným způsobem informovanost všech občanů dotčených zvláštním užíváním.

- Po zásypu výkopu a jeho zhutnění, budou komunikace udržovány, do doby provedení finální úpravy povrchu, v provizorním a provozuschopném stavu.

- Veškeré dopravní značení bude pravidelně kontrolováno!!!
- DZ bude udržováno v čistém (čitelném) stavu a bude kontrolováno správné umístění a nasměrování DZ!!!
- DZ bude umístěno tak, aby nebránilo volnému průchodu, neomezovalo rozhled v křižovatkách, nebránilo volnému přístupu do domů a nezakrývalo DZ!
- Uživatelům sousedních nemovitostí bude umožněn přístup k nemovitostem. Žadatel zajistí dostatečným a prokazatelným způsobem informovanost všech občanů dotčených zvláštním užíváním, rovněž bude dohodnut režim přístupu k jednotlivým nemovitostem v úseku stavby.
- Ve dnech svozu komunálního odpadu žadatel umožní odvoz komunálního odpadu nebo zajistí umístění odpadních nádob na místo jejich svozu po dohodě se svozovou firmou.
- Stavební práce v chodníku budou prováděny tak, aby byl vždy jeden chodník průchozí bez omezení!!!

Výkop v chodníku bude proveden tak, aby měli rezidenti vždy zachovaný přístup do domu alespoň z jedné strany!!!

Název akce: Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici u Městských mlýnů			
Zhotovitel: NEFO elektro s.r.o.			
Výkres: Přejížděcí DZ - III. etapa	Měřítko: 1:500	Č. výkresu: 05	Datum: 05/2023