





1. etapa M. GORKÉHO x PIONÝRŮ

 protlak – vozidlo na protlak bude stát v místě záboru
 zábor – výkop, výkopek, jednotlivé přípojky, zábor bude vždy ohraničen chodníkovou zábranou


 nákladní automobil s kontejnerem (2.5m x 6m)
 – v průběhu dne se může přesouvat podél výkopu
 – z důvodu rychlé nakládky a vykládky
 – v případě, že bude technika překážet ve vjezdu nebo výjezdu jiných vozidel, dojde k dočasnému přesunu z pracovního místa



železný plech pro přejezd osobních vozidel na soukromé pozemky
 – v těchto místech se nachází průjezdy do dvorů
 – u vjezdu bude vyvěšené oznámení min. 7dní dopředu. Pokud to bude možné, tak s majiteli se projedná postup prací a případná omezení



místo na kterém parkují vozidla (neoznačená parkovací plocha). Na B28+E13 bude i plánek, na kterém bude vyznačena plocha, pro kterou bude platná DZ B28+E13



stanoviště kontejnerů



”chodník uzavřen, přejděte na druhou stranu”



– DZ umístěna 7dní před zahájením prací
 – důvod: zemní práce
 – E13 – termín od – do, ”MIMO VOZIDEL STAVBY”



směrové desky
 – podélně / příčně – 2/1m
 – podélně max. 10m (rovnoběžně s chodníky)



stávající vyznačená parkovací místa vč. míst, na kterých parkují vozidla

