

# 2. etapa M. GORKÉHO x PIONÝRŮ

- protlak – vozidlo na protlak bude stát v místě záboru
- záběr – výkop, výkopek, jednotlivé přípojky, záběr bude vždy ohraničen chodníkovou zábranou

lávka pro pěší – bezbariérová (šířka 1.2m)

- nákladní automobil s kontejnerem (2.5m x 6m)
  - v průběhu dne se může přesouvat podél výkopu
  - z důvodu rychlé nakládky a vykládky
  - v případě, že bude technika překážet ve vjezdu nebo výjezdu jiných vozidel, dojde k dočasnému přesunu z pracovního místa

železný plech pro přejezd osobních vozidel na soukromé pozemky  
 - v těchto místech se nachází průjezdy do dvorů  
 - u vjezdu bude vyvěšené oznámení min. 7dní dopředu. Pokud to bude možné, tak s majiteli se projedná postup prací a případná omezení

místo na kterém parkují vozidla (neoznačená parkovací plocha). Na B28+E13 bude i plánec, na kterém bude vyznačena plocha, pro kterou bude platná DZ B28+E13

stanoviště kontejnerů

- E13 "chodník uzavřen, přejděte na druhou stranu"
- B28 E13 - DZ umístěna 7dní před zahájením prací  
 - důvod: zemní práce  
 - E13 – termín od – do, "MIMO VOZIDEL STAVBY"
- Z4a Z4b směrové desky  
 - podélně / příčně – 2/1m  
 - podélně max. 10m (rovnoběžně s chodníky)
- stávající vyznačená parkovací místa vč. míst, na kterých parkují vozidla

