

Technická zpráva DIO Kmochova, Železniční ulice

Termín: 21.10.2026 – 15.12.2026

Stavba: vybudování parkovacích míst, povrchy Kmochova, Železniční ulice

Provádí: LAMA CONSTRUCTION s.r.o.

Bezručova 5877, 430 03 Chomutov

Práce: Vybudování parkovacích míst a úprava povrchů chodníku po pravé straně směrem od železničního přejezdu postupně po cca 50m dlouhých úsecích a mimo tyto pracovní úseky nebude zasahováno do vozovky ani chodníku

v případě potřeby bude výkopový materiál odvezen na řízenou skládku, nebo sběrných surovin. Výkopek bude umísťován vedle výkopu a po provedení prací bude okamžitě použit pro zahrnutí.

Zabezpečení: Po provedení výkopů budou tyto vždy oploceny

- V případě, že nebudou práce dokončeny, budou do domů položeny lávky ke vchodům pro zabezpečení průchodu osob. Vždy postupně podle provedeného úseku.

Doba trvání: - Stavba bude realizována po úsecích cca 50m. průjezd vozidel bude zajištěn tak, že ve stejné vzdálenosti jako je pracovní úsek bude na levé straně vozovky zákaz zastavení označený DZ B28

- DIO:
- Bude provedeno osazení DZ tak aby byla zajištěna plná průjezdnost vozidel.
 - Levá strana komunikace bude postupně vyparkována vždy na dobu prací v úseku. V ostatních prostorách bude parkování povoleno. Tím vždy dojde k omezení parkování na vzdálenosti cca 50m.
 - Na pravé straně vozovky budou práce prováděny po úsecích cca 50m s tím ,že na protější straně bude na délku úseku prací na straně pravé značením zakázáno zastavení aby byla zachována bezpečná šíře průjezdu vozidel
 - V Železniční ulici budou práce prováděny po celé délce najednou s označením dle plánu DIO „ Železniční ulice“ bude vybudován koridor pro chodce
 - Strana koridoru přiléhající k pracovnímu prostoru bude opatřena stavebním plotem. Pokud bude třeba budou do mezer v plotu osazeny ke vchodům domů lávky pro chodce
 - Po dobu prací bude doprava a průchod chodců mimo DZ , podle potřeby, řízena regulovčíky
 - osazení B29 a E13 s vyznačením termínu, pro vyparkování bude vždy umístěno týden předem
 - Trvalé DZ B2,B29,IP4b zůstane na místě DZ IP11a se v prvním úseku během prací zruší

Technická zpráva DIO Kmochova ulice, překopy

- Termín:** Práce budou prováděny ve dvou etapách
Levá strana a pravá strana samostatně v termínu realizace 3. a 4. části
To je od 6.11.2026 do 21.11.2026.
- Stavba:** „Parkovací místa – Kmochova a Železniční ulice“
- Provádí:** Lama construction s.r.o,
Bezručova 5877, 430 03 Chomutov
- Práce:** provedení výkopů po polovinách a položení kabelového rozvodu elektřiny pro VO,
zasypání a uvedení povrchu do původního stavu.
- Zabezpečení:** Po provedení výkopů budou tyto vždy oploceny
- Doba trvání:** Překop vozovky bude realizován ve dvou na sebe navazujících etapách vždy po jedné straně.
- DIO:** Bude provedeno osazení DZ tak, aby byla zajištěna plná průjezdnost vozidel.
Rychlost v prostoru prací bude DZ omezena na 30 km.
- Po dobu prací bude doprava a průchod chodců mimo DZ podle potřeby řízena regulovčíky.
 - Trvalé DZ B2, B29, IP4b zůstane na místě.
 - Konečné dodláždění pravé části ul. Kmochova a Železniční ulice bude provedena v termínu do 12.12.2026.