



2. etapa - Blatenská na 2 úseky

nákladní automobil

- pro vykládku a nakládku materiálu
- š. 2,5m, d. 6m
- v případě, že by nákladní automobil překážel ve výhledu například v prostoru přechodu pro chodce, bude na místě pověřený pracovník v adekvátním pracovním oblečení s cílem usměrňovat dopravu tak, aby chodci mohli bezpečně přejít vozovku
- pozice nákladního auta označeno C4b a Z2

- pozice č.1

- nákladní automobil se bude pohybovat pouze v parkovacím stání před č.p. 865 - 1201 u 1. úseku, a u 2. úseku před č.p. 1161 - 1720

záběr

- výkop, výkopek, prostor určen pro pokládku trubíček pro optické kabely
- ohraničen chodníkovou zábranou
- vstupy do objektů a přes záběr řešen lávkou pro pěší o min. šířce 1,2m
- vjezdy na pozemky řešeny buďto pojezdovým plechem nebo včasnou domlouvou s vlastníkem s oznámením termínu realizace překapu vjezdu, který netrvá déle než několik hodin
- po úplném dokončení prací na jednom z úseků (levé nebo pravá strana) se přejezdě na protější stranu tak, aby nedošlo k výraznému omezení chodců a parkujících vozidel

- úsek č.1

- v ulici Blatenská od č.p. 3210 k č.p. 3190
- š. 1,5m, délka 170m, průchodná šířka min. 1,2m
- ukončení hlavních prací do 14 dnů od zahájení prací, finální úprava do 21 dnů od zahájení prací
- povrch převážně dlažba 20x10cm
- nutné vyparkování vozidel podél stavby z důvodu zajištění rychlé nakládky a vykládky materiálů. Toto omezení bude pouze po nezbytné nutnou dobu

- úsek č.2

- v ulici Blatenská od č.p. 1720 k č.p. 1510 až za roh do ulice Zborovská
- š. 1,5m, délka 140m, průchodná šířka min. 1,2m
- ukončení hlavních prací do 14 dnů od zahájení prací, finální úprava do 21 dnů od zahájení prací
- povrch převážně dlažba 20x10cm
- nutné vyparkování vozidel podél stavby z důvodu zajištění rychlé nakládky a vykládky materiálů. Toto omezení bude pouze po nezbytné nutnou dobu

Obecné informace:

- umístění sestavy DZ B28+E13 týden před zahájením prací. Text E13: Mimo vozidel stavby, termín od do, důvod. V mnoha případech osazení pod stávající DZ. Pokud fáze stavebních prací nebude vyžadovat sestavu B28+E13, bude DZ odstraněno. DZ IP11a+E13 bude zakrytá plachtou, samozřejmě platí pro místa, kde bude nově platná DZB28+E13 a
- bude zakrytá až od doby platnosti B28+E13
- ostatní DZ jako např. A15 bude umístěno před zahájením prací dle DID

