PŘECHODNÉ DZ
- I. ETAPA - A

VARIANTA - 1

Ing. Vladislav Hrych 21.08.2023 09:25:28

Legenda obrysy, hranice:

- Stávající polohopis
- Kanalizační stoka vč. přípojek
- Vodovodní potrubí vč. přípojek
- IP19 Stávající dopravní značení
- A15 Přechodné dopravní značení
- B28 Přechodné dopravní značení osazené v min. týdenním předstihu
- Oplocení
- Vstupy do budov
- Přejezdový plech pro vozidla min. šíře 3,0m
- Označená a poučená osoba pro regulaci a řízení provozu
- Trasa pro chodce
- Stávající směry provozu vozidel

Poznámky:

- Jakékoli nesrovnalosti konzultovat s projektantem!!!
- Veškerá pracovní místa na komunikaci budou označena dle TP 66, případně TP 65 a TP 133!!
- Prostor zvláštního užívání bude zhotovitelem oplocen!

V DOBĚ OD 18 hod. DO 6 hod. BUDE PŘEDNOST V JÍZDĚ UPRAVENA DOPRAVNÍMI ZNAČKAMI, V PŘÍPADĚ, ŽE TOTO ŘEŠENÍ NEBUDE FUNKČNÍ A NEBUDE ZACHOVÁNA PRŮJEZDNOST KŘIŽOVATKY ul. Pražská, Riegrova, Palackého, Beethovenova, BUDE OSAZENO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DLE VARIANTY 2, KDE BUDE PROVOZ NA ZÚŽENÉM ÚSEKU ŘÍDIT SVĚTELNÉ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ, VIZ VÝKRES Č. 04 NEBO BUDE PROVOZ ŘÍZEN REGULOVČÍKY 24/7 (24 hod. 7 dní v týdnu).

- Po zásypu výkopu a jeho zhutnění, budou komunikace udržovány, do doby provedení finální úpravy povrchu, v provizorním a provozuschopném stavu.

- Veškeré dopravní značení bude pravidelně kontrolováno!!!
- DZ bude udržováno v čistém (čitelném) stavu a bude kontrolováno správné umístění a nasměrování DZ!!!
- DZ bude umístěno tak, aby nebránilo volnému průchodu, neomezovalo rozhled v křižovatkách, nebránilo volnému přístupu do domů a nezakrývalo DZ!
- Uživatelům sousedních nemovitostí bude umožněn přístup k nemovitostem. Žadatel zajistí dostatečným a prokazatelným způsobem informovanost všech občanů dotčených zvláštním užíváním, rovněž bude dohodnut režim přístupu k jednotlivým nemovitostem v úseku stavby.
- Ve dnech svozu komunálního odpadu žadatel umožní odvoz komunálního odpadu nebo zajistí umístění odpadních nádob na místo jejich svozu po dohodě se svozovou firmou.
- Stavební práce v chodníku budou prováděny tak, aby byl vždy jeden chodník průchozí bez omezení!!!
- Po celou dobu stavebních prací bude vždy zajištěn rozhled na chodce na přechodech!!!

- V místě ● bude osazeno dopravní značení IP 22 s textem "OD .... 2023 DO .... 2023 REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU ULICE ŠKOLNÍ UZAVŘENA" + bude na DZ doplněna mapa s vyznačenou uzavírkou!
- DZ IP 22 bude osazeno v min. týdenním předstihu!
- Veškeré DZ bude umístěno na chodníku tak, aby nebránilo volnému průchodu, neomezovalo rozhled v křižovatkách, nebránilo volnému přístupu do domů a nezakrývalo DZ!

Název akce:			
Chomutov, Školní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu			
Zhotovitel:			
Lama Construction s.r.o.			
Výkres:	Měřítko:	Č. výkresu:	Datum:
Přechodné DZ - I. etapa - A	1:500	03	06/2023

FABI PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ fabi@luciefabianova.cz +420 776 150 776