DOPLNĚK DZ
- I. ETAPA - doplněk k A-B-C

Název akce:	**Chomutov, Lipská - oprava vodovodu a kanalizace**		
Investor: Lama Construction s.r.o.			
Výkres: **Doplněk DZ - I. etapa**	**Měřítko:** 1:500	**Č. výkresu:** 07	**Datum:** 07/2022

FABI PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
fabi@lucieflabarova.cz +420 776 150 776

Legenda obrysy, hranice:

- Stávající polohopis
- Výkop kanalizační stoka
- Výkop vodovodní potrubí
- IP19 Stávající dopravní značení
- A15 Přechodné dopravní značení
- B28 Přechodné dopravní značení osazené v min. týdenním předstihu

- Dopravní značení IP 22 s textem "OD ..... DO .....ULICE LIPSKÁ SMĚR KŘIMOV UZAVŘENA OPRAVA KANALIZACE A VODOVODU" + bude na DZ doplněna mapa s vyznačenou uzavírkou!
- DZ IP 22 bude osazeno v min. týdenním předstihu!
- DZ bude umístěno na chodníku tak, aby nebránilo volnému průchodu, neomezovalo rozhled v křižovatkách, nebránilo volnému přístupu do domů a nezakrývalo DZ!

Poznámky:

- Jakékoli nesrovnalosti konzultovat s projektantem!!!
- Veškerá pracovní místa na komunikaci budou označena dle TP 66, případně TP 65 a TP 133!!!
- Prostor zvláštního užívání bude zhotovitelem oplocen!!!